

ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (KD2), který se konal na stavbě označené jako: „**Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa**“ dne 15.8.2017 (úterý) od 9:30 hod.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola stavby, řešení záležitostí spojených s výstavbou

Smlouva o dílo: 2017 – 00031/ORI ze dne 10.7.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

- 1/1 c) zkrácení opěrné zdi u garáže na p.p.č.3571 v k.ú. Karlovy Vary; vlastník uvedené garáže vyslovil nesouhlas se stavbou opěrné zdi u jeho garáže (jednalo se o vylepšení statických a vlhkostních poměrů u stěny dotčené garáže); objednatel zajistí před zahájením stavby opěrné zdi písemné stanovisko vlastníka garáže; jednalo by se o méněpráci. **KD2** – úkol pro objednatele trvá.
- 1/2 Objednatel informoval stavbyvedoucího p. Jana Borýska o požadavku Mgr. Martina Jacoše na změnu technického řešení před domem jeho rodičů v západní části stavby. Bude projednáno na KD 2 za účasti projektanta. **KD2** – projednáno, projektant připraví na příští KD návrh řešení.
- 1/3 Objednatel informoval zhotovitele o konání cyklistického závodu označeného jako Karlovarský AM Bikemaraton, který má plánovanou trasu přes staveniště dne 12.8.2017 (sobota) od cca 12:00 do 18:00 hod. Objednatel záležitost projedná se zástupcem vedení města. **KD2** – úkol splněn, vyřešeno, úkol dále nesledovat.
- 1/4 Objednatel projedná vedení kabelu VO v zeleni na pozemku p.p.č. 3447/2 v k.ú.Karlovy Vary a podá zhotoviteli zprávu nejpozději do příštího KD (15.8.2017). **KD2** splněno, úkol dále nesledovat.
- 1/5 Objednatel projedná uložení stávajícího el. kabelu v p.p.č. 3447/4 v k.ú.Karlovy Vary s jeho domnělým vlastníkem (zřejmě se jedná o nepovolené uložení kabelu). **KD2** – úkol splněn, zhotovitel kabel odstraní ze staveniště bez náhrady jiným kabelem, úkol dále nesledovat.
- 1/6 Objednatel projedná s projektantem řešení detailu mezi silničním obrubníkem a svahem mezi p.p.č. 3447/4 a 3447/5. **KD2** – úkol splněn, zhotovitel odstraní původní obrubníky, vzniklou mezeru vyplní zeminou a vytváří svah v okolí nového obrubníku; úkol dále nesledovat.
- 1/7 Objednatel projedná s projektantem řešení uliční vpusti a kanalizační šachty v místě mezi p.p.č. 3447/4 a 3447/5. **KD2** – úkol splněn, uliční vpusť napojí zhotovitel do kanalizační šachty, úkol dále nesledovat.
- 1/8 Objednatel projedná s projektantem řešení detailu mezi pásem z kamenné dlažby š. 200 mm a travnatým svahem pod bytovým domem na p.p.č. 3447/1 v k.ú.K.Vary. **KD2** – úkol splněn, zhotovitel upraví svah tak, aby plynule navazoval na pás kamenné dlažby, úkol dále nesledovat.

NOVÉ ÚKOLY A INFORMACE

- 2/1 Zhotovitel se nebude zabývat přírodním zemním el. kabelem pro garáže situované v bloku vedle bytového domu.

- 2/2 Paní Alena Tutschová vznesla požadavek na odvodnění ostrůvku lemovaného silničním obrubníkem, ostrůvek se nachází podél dvou garáží umístěných na p.p.č.3448 (ve vlastnictví pana Ivana Tutsche) a p.p.č.3577 (ve vlastnictví paní Aleny Tutschové) v k.ú.Karlovy Vary. Projektant zpracuje návrh technického řešení, zhotovitel odvodnění provede (není součástí PD).

Příští kontrolní den se bude konat dne 22.8.2017 (úterý) od 9:30 hod.

Poznámky

- zápisy z kontrolních dnů bude nadále pořizovat zástupce TDS pan Petr Spilka
- TDS bude rovněž zajišťovat mj. zpracování podkladů pro změny stavby
- TDS bude pořizovat fotodokumentaci o průběhu stavby a fotodokumentaci dokladující situování a rozsah jednotlivých změn

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 15.8.2017 – rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Čestmír Brušík, 1. náměstek primátora
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

