

ZÁPIS

z kontrolního dne č.5 (KD5), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa“ dne 5.9.2017 (úterý) od 13:30 hod.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola stavby, řešení záležitostí spojených s výstavbou

Smlouva o dílo: 2017 – 00031/ORI ze dne 10.7.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH KD

- 1/2 Objednatel informoval stavbyvedoucího p. Jana Borýska o požadavku Mgr. Martina Jacoše na změnu technického řešení před domem jeho rodičů v západní části stavby. Bude projednáno na KD 2 za účasti projektanta. KD2 – projednáno, projektant připraví na příští KD návrh řešení. KD3 – úkol trvá. KD4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá.
- 4/1 Zhotovitel dle možností upraví terén v sousedství garáže na p.p.č. 47/17 v k.ú.Tuhnice tak, aby omezil pronikání zemní vlhkosti do stěny garáže; současný stav – zemina je ve styku se stěnou garáže nad ložnou spárou zdiva; vlastník garáže je připraven zmíněnou stěnu zednický opravit a práce koordinovat s pracemi na rekonstrukci komunikace. KD5 – úkol trvá
- 4/3 Na návrh zhotovitele se posune nově budovaná šachta dešťové kanalizace DRŠ4 směrem k nově budované uliční vpusti UV4. Zdůvodnění: zjednoduší se stavební práce. KD5 – úkol trvá, zhotovitel nebude objednateli účtovat vícepráce.

NOVÉ ÚKOLY A INFORMACE

- 5/1 Byla provedena kontrolní pochůzka po staveništi. Bylo zjištěno, že práce probíhají v souladu s PD a objednatelem odsouhlasených změn.
- 5/2 Zhotovitel provede úpravu napojení nově položených obrub na stávající cyklostezku v přilehlém lese.
- 5/3 V místě nově budovaného stání pro auta u domu pana Ladislava Farkaše (na p.p.č.37 v k.ú.Tuhnice) byl pod niveletou komunikace nalezen poklop kanalizační šachty v havarijním stavu, tento byl zhotovitelem nahrazen poklopem novým, železobetonovým, jedná se o vícepráci.

Příští kontrolní den se bude konat dne 12.9.2017 (úterý) od 13:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 5.9.2017 – rozpracovanost stavby


Zapsal: za společnost DS engineering PLUS, a.s. Petr Spilka, TDS

Za objednatele souhlasí: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Čestmír Brušík, 1. náměstek primátora
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

DS engineering PLUS, a.s.
IČ: 253 634 - DIČ: CZ27955834
PROJEKTOVNA KARLOVY VARY (2)
Chebská 113
600 06 Karlovy Vary


**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)