



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO JEDNÁNÍ

VE VĚCI DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
PRO STAVEBNÍ AKCI S NÁZVEM

**„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-rekonstrukce MK**

konaného dne: 14.3.2018 v zasedací místnosti na Magistrátu města Karlovy Vary

## Přítomni:

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík  
Magistrát města Karlovy Vary, obor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Daniel Riedl, p.Zdeněk Uhlík  
Magistrát města Karlovy Vary, technický odbor, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.Eva Pavlasová  
Karlovarská krajská nemocnice a.s., vedoucí technického provozu, Bezručova 1190/19, 360 01 K.Vary - p.Marek Mikeš  
STAVplan-CZ s.r.o., Ostrovní 5, 301 00 Plzeň - Ing.Jaroslav Šípek, Bc. Martin Leška  
KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka  
Správa Lázeňských parků, U Solivarny 2, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Miroslav Kučera

## K věci:

Předmětem jednání je dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací na výše uvedenou stavbu.

## Ujednání:

- KSI dokončila projekt železobetonové opěrné zdi v úseku před budovou obchodní akademie a předala GP
- GP zahrne PD opěrné zdi do aktualizace projektu rekonstrukce MK
- předpoklad podání žádosti o stavební povolení je do 2 měsíců, tedy do 15.5.2018
- GP zašle nabídku na aktualizaci DSP/PDPS a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení
- KSI dopracuje výkaz výměr a rozpočet pro zbudování nové opěrné zdi a předá GP v termínu do 31.3.2018
- předpokládaná doba stavebních prací na rekonstrukci MK je cca 3 měsíce s tím, že opěrná zeď se bude provádět jako první a potrvá cca 3 až 4 týdny od zahájení prací
- předpoklad zahájení prací je v 08/2018
- ORI zašle žádost na VaK K.Vary k provedení případných úprav stávajícího vedení vody v MK ještě před zahájením stavebních prací na opěrné zdi
- přeložka sloupů VO není součástí PD a tuto bude zajišťovat MM, resp. DPKV
- pro přeložku sloupů VO zašle GP podklady na ORI k zajištění poptávky
- před rekonstrukci MK je nutná přeložka potrubní pošty pro KKN, která je již součástí PD
- časový předpoklad přeložky potrubní pošty je dle PD 1 den za předpokladu, že jej bude provádět autorizovaná společnost (např. Animatras). KKN s navrženou dobou výstavby souhlasí, ale je nutné předem projednat se zástupci KKN přesný termín provádění přeložky!!!
- ke kácení zeleně dle PD nedojde

Zapsal : 14.3.2018 Uhlík,

Doplnil: Ing. Jaroslav Šípek

## Obdrželi:

[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)

[m.kucera@slpkv.cz](mailto:m.kucera@slpkv.cz)

[jaroslav.sipek@stavplan.cz](mailto:jaroslav.sipek@stavplan.cz)

[l.kusova@mmkv.cz](mailto:l.kusova@mmkv.cz)

[marek.mikes@kkn.cz](mailto:marek.mikes@kkn.cz)

[z.uhlik@mmkv.cz](mailto:z.uhlik@mmkv.cz)

[vonka@ksi.cz](mailto:vonka@ksi.cz)

[tstehlik@vodakva.cz](mailto:tstehlik@vodakva.cz)

[bohuslav.pavlik@pcr.cz](mailto:bohuslav.pavlik@pcr.cz)