

Město Karlovy Vary

Věc: Časový harmonogram prací

Akce: Oprava střechy magistrátu

- 0 převzetí staveniště, zaměření objektů, seznámení se se stavbou
- 1 .. 2 příprava prací
- 3 .. 4 montáž stavebního výtahu, zařízení staveniště
- 5 .. 21 demontáž stávající skladby, úprava podkladu, montáž parotěsu
souběžně doplnění tepelné izolace
souběžně úprava oken
- 21 .. 35 oprava ostění oken zevnitř
- 36 .. 50 montáž nové krytiny
- 51 .. 60 montáž detailů, nových klempířských prvků
- 61 .. 65 montáž ostatních kcí
- 66 .. 69 montáž a revize hms
- 70 .. 79 rezerva
- 80 předání díla

S pozdravem
Ing. Jan Zelenka

V Ústí nad Labem dne 19.5.2021