

## Záznam z jednání ze dne 4. 5. 2022

Za SMK: Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, ing. arch. I. Richtr ORI, za GEOprojectKV s.r.o., Závodní 391/96c, Karlovy Vary, IČO: 06032354, pan Petr Švorba

- Statutární město Karlovy Vary a společnost GEOprojectKV s.r.o. uzavřeli dne 31. 8. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele 2021-00043/ORI, s předmětem díla: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále DÚSP) stavby „Karlovy Vary, Náplavka řeky Ohře“, v hrubopisu a následně v čistopisu, a investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení společného povolení.
- V SoD je v čl. III. Doba plnění uvedeno, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech: a) zhotovení a předání hrubopisu DÚSP do 29. 10. 2021, nejpozději však do 3 měsíců ode dne podepsání smlouvy a předání podkladů dle čl. II této smlouvy (t. zn. do 30. 11. 2021). b) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení společného povolení, případně jiného povolujícího opatření stavebního úřadu ke stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání společného povolení příslušnému stavebnímu úřadu, bude provedena do 75 dnů od předání hrubopisu DÚSP. Tento termín lze vzájemnou dohodou smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele. V rámci této investorsko-inženýrské činnosti zhotovitel tuto projektovou dokumentaci stavby bezrozporově projedná se všemi dotčenými veřejnoprávními orgány, správci inženýrských sítí a s ostatními dotčenými právníky nebo fyzickými osobami a obstará veškerá jejich vyjádření, souhlasy a stanoviska jako podklady pro žádost o vydání společného povolení ke stavbě. c) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DÚSP nejpozději do 75 dnů od předání hrubopisu DÚSP.
- Předání hrubopisu DÚSP proběhlo v řádném termínu dle této smlouvy, t.zn. do 30. 11. 2021, viz předávací protokol. Předání čistopisu DÚSP proběhlo taktéž v řádném termínu dle této smlouvy, viz předávací protokol, který je přílohou tohoto zápisu. Dále zhotovitel provedl následující úkony tak, aby za předpokladu očekávatelných správních lhůt dotčených orgánů státní správy a přiměřených lhůt pro účastníky, bylo možné předpokládat v termínu uvedeném ve smlouvě podání úplné žádosti o společné povolení stavby.
- Přehled dosavadního průběhu jednání s orgány ochrany životního prostředí a ZPF je tento:
  - 24.1.2022 – podání žádosti na MMKV OŽP
  - 17.2.2022 – informace od MMKV OŽP o předání žádosti na AOPK
  - 7.3.2022 – obdrženo vyjádření AOPK
  - 16.3.2022 – obdrženo souhrnné vyjádření MMKV OŽP
  - 18.3.2022 – obeslání orgánů určených ve vyjádření MMKV OŽP (ZPF, významný krajinný prvek, chráněný živočich)
  - 20.4.2022 – obdrženo stanovisko ohledně chráněného živočicha
  - 4.5.2022 – obdrženo stanovisko ohledně významného krajinného prvku
  - 6.5.2022 – obdrženo stanovisko ohledně vlnění ze ZPF
  - 3.5.2022 byla podána žádost o vydání společného povolení.
- Obě smluvní strany se dohodly, že nyní napřou všechny síly k dosažení nejdůležitějšího postupového cíle, a to k získání pravomocného společného povolení stavby. O průběhu povolování budou soustavně komunikovat s příslušnou úřední osobou na stavebním úřadě a každodenně se budou vzájemně informovat.

