

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21
361 20, KARLOVY VARY

Karlovy VARY°

SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555		 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING. JÁN FIŠER 	ING. JAROSLAV ČAMBULA Ph.D. 	ING. JANA BÁRTOVÁ, Ph.D. 	ING. VÍT HOZNOUR 		
OBSAH KARLOVY VARY, MOST U LETNÍHO KINA M21 - DEMOLICE A NOVOSTAVBA G - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY 120 011	
				DOKUMENTACE PDPS	
				MĚŘÍTKO	
				DATUM 10/2020	
				POČET FORMÁTŮ 17x A4	
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
HARMONOGRAM				G.1.3	-
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.					

Harmonogram pro výstavbu - Most u letního kina M21

Období pro stavební činnost

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Datum	22.03.21	29.03.21	05.04.21	12.04.21	19.04.21	26.04.21	03.05.21	10.05.21	17.05.21	24.05.21	31.05.21	07.06.21	14.06.21	21.06.21	28.06.21	05.07.21	12.07.21	19.07.21	26.07.21	02.08.21	09.08.21	16.08.21
Obecné																						
Příprava stavby, zařízení staveniště																						
SO 191 - Dopravní značení apod.																						
Kácení stromů (v období vegetačního klidu)																						
Osazení provizorní lávky																						
Uzavření mostu pro dopravu																						
Odstranění provizorní lávky																						
SO 001																						
Provedení ochranného bednění nad korytem																						
Odstranění vozovky																						
Demolice mostního svršku																						
Demolice NK																						
Výkopové práce																						
Provedení pažení																						
Odstranění základů																						
SO 201																						
Přechýlení vedení kabelu VN a vrácení do pův. trasy																						
Provedení podkladních betonů a mikropilot																						
Provedení základů podpěr																						
Provedení dřiků opěr včetně křídel																						
Provedení izolace, zásypů základů a zásypů za opěrami																						
Provedení osazení montážních podpěr před opěry																						
Osazení prefabrikovaných nosníků včetně následné rektifikace																						
Betonáž spřažené desky včetně příčníků a vrubového kloubu																						
Izolace NK																						
Demontáž provizorních podpěr a panelů																						
Provedení říms																						
Provedení vozovek																						
Osazení zábradlí																						
Úpravy svahů a povrchu pod mostem																						
Dokončovací práce, odstranění DZ																						
Likvidace Staveniště																						
SO 301																						
Zaměření stávající sítě																						
Přerušení sítě v místě mostu																						
Realizace definitivní přeložky																						
SO 302																						
Zaměření stávající sítě																						
Přerušení sítě v místě mostu																						
Realizace definitivní přeložky																						
SO 402																						
Zaměření stávající sítě																						
Přerušení sítě v místě mostu																						
Realizace definitivní přeložky																						
SO 403																						
Zaměření stávající sítě																						
Přerušení sítě v místě mostu																						
Realizace provizorní přeložky																						
Realizace definitivní přeložky																						
SO 404																						
Zaměření stávající sítě																						
Realizace definitivní přeložky																						