

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Karlovy Vary - Úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice

	ROK 2021								
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Název objektu									
SO 100 Stavební část									
Práce a dodávky HSV	339	339	339	339	339				1 693
Práce a dodávky PSV		628	628	628	628	628	628		3 142
Ostatní + HZS			147	147					293
SO 100.1 Elektroinstalace - silnoproud									
Práce a dodávky - elektromontáže		224	224						449
SO 101 Komunikace									
Práce a dodávky HSV	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	1 898	15 180
Práce a dodávky M + Ostatní				130	130				260
SO 101H Komunikace-Horova ulice-větev E									
Práce a dodávky HSV			427	427	427	427	427	427	2 137
Práce a dodávky M				54					54
SO 101.1 Komunikace-vyvolaná investice									
Práce a dodávky HSV				140					140
Práce a dodávky PSV				24					24
SO 101.1H Komunikace-vyvolaná investice-Horova ulice									
Práce a dodávky HSV						56			56
Práce a dodávky PSV						16			16
SO 103 Elektroinstalace - veřejné osvětlení									
Elektromontáže + materiál				196	196	196			588
Zemní práce			134	134					267
VON Vedlejší a ostatní náklady									
Ostatní, VRN1, VRN3, VRN4, VRN7	46	46	46	46	46	46	46	46	370
Měsíční finanční plnění v tis.Kč	2 282	3 135	3 843	4 161	3 664	3 267	2 371	1 944	24 668

Datum: 25.3.2021

zahájení prací 1.5.2021

dokončení prací 22.12.2021