

Předpokládaný harmonogram postupu prací - Karlovy Vary, Náplavka řeky Ohře

Popis položky časového plnění	doba týdny	červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad				
		-6	-5	-4	-3	13	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		fáze přípravná a součinnost zadavatele															fáze realizační dle SOD										fáze rezerv				
Legislativní část Nabídky prvního stupně projednání RDS a TP vyřízení DIO vyřízení vstupů do vodoteče PO odborné specifikace a dodávky podklady a projednání OSP - BOZP podpis S-oD																															
Příprava staveniště Kácení stromů, mytí náletů, odvoz Vytyčení skř, vyřízení zvl. uz. Vyřízení DIO Vybudování ZS, přípojka elektro, instalace Vybudování buřkovniště Příprava staveniště Projednání vstupů na souotr, pozemky Objednávky přepravy výrobků Oplocení stavby Geodetické vytyčení stavby Provedení kopaných sond, geologie Projednání staveništních vjezdů Zajištění cyklostezky Zajištění součinnosti s Povodím Ohře																															
Objekt na břehové líně D.1.5.3 Skřívka omítky Odkopávky, jímkování, čerpání Zakládání - prefabrikáty Zásypy, úprava břehů Montáž betonových prvků- prefabrikátů navazující terénní úpravy																															
D.1.5.2 Skřívka omítky Odkopávky, jímkování, čerpání Zakládání - prefabrikáty Zásypy, úprava břehů Montáž betonových prvků- prefabrikátů navazující terénní úpravy																															
D.1.5.4 Skřívka omítky Odkopávky, jímkování, čerpání Zakládání - prefabrikáty Zásypy, úprava břehů Montáž betonových prvků- prefabrikátů navazující terénní úpravy																															
D.1.5.5 Skřívka omítky Odkopávky, jímkování, čerpání Zakládání - prefabrikáty Zásypy, úprava břehů Montáž betonových prvků- prefabrikátů navazující terénní úpravy																															
D.1.5.1 Skřívka omítky Odkopávky, jímkování, čerpání Zakládání - prefabrikáty Zásypy, úprava břehů Montáž betonových prvků- prefabrikátů navazující terénní úpravy Budování péřerů komunikace do SĐ Dovoz prefabrikátů na všechny objekty dle Skřívka omítky ze všech objektů Návozy SĐ na mezikomunikace dle domluvy s																															
Rovnění, šterování ploch pod jednotlivé Montáž ocelových obručů pokládka betonových desek- dle výroby Návoz kamenných kostek- dle kapacit lomů Výstavba plocha A (tartan) Výstavba plocha C Výstavba D9 bez mobiláže																															
Výstavba D1.4.3 Výstavba D1.4.1 Výstavba D1.4.5 Výstavba plocha B bez fontány Výstavba D1.4.5 Výstavba D1.4.2																															
plocha pro psy univerzální sportovní plocha přístřeší plovoucí ponton schody k loděnici Montáž mobiláže všech objektů dle Návozy cesty a plochy Kompletační, revize, předání dle Vykázání ZS																															
Časová rezerva - klimatické vlivy, legislativa																															

UPOVĚŘENÍ 23.5.2022

