



Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název akce:

**Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů
Plán organizace výstavby – úsek č. 1**

Objednavatel:

**Statutární město Karlovy Vary, Moskevská
2035/21, 361 20 Karlovy Vary**

Objekt:

**Skalní masiv ve Slovenské ulici, Karlovy Vary,
úsek č. 1, GPS 50,2136522N;12,8817102E až
50,2136749N;12,8815469E**

Dalovice, dne 25.07.2021



Ing. Stanislav Vonka

I. Technická zpráva ZOV

a) Informace o staveništi

- celková délka staveniště (záboru) 160 m, šířka záboru 3,5 m – krajnice + 1 jízdní pruh komunikace
- celý prostor staveniště bude oplocen, přístupu třetích osob bude zamezeno plotem a výstražnými tabulemi
- na staveništi bude umožněn přístup z komunikace Slovenská, vjezd a výjezd ze stavby bude organizován pověřenými pracovníky se stavěcími terči
- použití vody a elektřiny bude řešeno mobilní elektrocentrálou a cisternou s vodou
- zařízení staveniště bude řešeno pomocí mobilní buňky, nevyžadující ohlášení stavby
- před zahájením stavby bude zpracován dodavatelskou firmou plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
- při stavbě nesmí dojít k narušení životního prostředí, všechny použité stroje a nářadí musí být pravidelně kontrolovány, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin

II. Výkresová část viz Obsah 3. Výkresová dokumentace

III. Harmonogram prací

Celková doba výstavby: 1 měsíc – 30 dnů

Příprava staveniště: 3 dny

Odstranění náletové vegetace, vyčištění svahu: 4 dny

Lokální dokotvení uvolněných kamenných bloků: 5 dnů

Vyplnění trhlin mezi jednotlivými bloky: 5 dnů

Zajištění svahu kotvenou ochrannou sítí: 10 dnů

Dokončovací práce, zprovoznění komunikace: 3 dny