

Harmonogram postupu prací - Karlovy Vary, ulice Treboňská AKTUALIZACE k 2.10.2023

Popis položky časového plnění	doba týdny	říjen					listopad					Technologická pauza - odstávka obilování					březen					duben					květen				
		41	42	43	44	45	46	47	48.KT					11.KT 24	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Větev B																															
Odkopávky pod komunikace																															
Odkopávky pod chodníky a vjezdy																															
I. Konstrukční vrstva SD																															
II. Konstrukční vrstva SC																															
II. Konstrukční vrstva SD (chodníky, stání)																															
Výkop a montáž uličních vpustí																															
Rekonstrukce železných kanalizačních šachet																															
Kompletace VO, demontáž starých stožárů																															
Pokládka obrubníků																															
Doplňování konstrukčních vrstev pod dlažby																															
Terénní úpravy, humusování																															
Dlažební stání, chodníky																															
Zřízení II. konstrukční vrstvy	1 týden																														
Pokládka asfaltu																															
Údělina SDD 31.7 - 22.03.2024 18 týdnů																															
Zahájení prací na předání stání, SDD, TDS, AD																															
Výkopy k montáži přehledky atd.																															
VO + beton přehledky 16.9 až 13.9	2 týdny																														
Čes. přehledky 12.9 - 13.9	2 týdny																														
I. Etapa 7.9-13	1 týden																														
Dokončení I. Etapy																															
Větev A																															
Zahájení II. Etapy																															
Přeložka VO, Česín	1 týden																														
Odkopávky pod komunikace																															
Odkopávky pod chodníky a vjezdy																															
Sanace pláň																															
Palisády																															
I. Konstrukční vrstva SD																															
II. Konstrukční vrstva SC																															
II. Konstrukční vrstva SD (stání)																															
II. konstrukční vrstva - žrátko	1 týden																														
Výkop a montáž uličních vpustí																															
Kompletace VO, demontáž stožárů																															
Pokládka obrubníků																															
Doplňování konstrukčních vrstev																															
Dlažební stání, chodníky																															
Chodníkový přejezd																															
Terénní úpravy, humusování																															
Pokládka asfaltu																															
Předání díla																															
II. Etapa 18.3.24 - 12.5.2024	6 týdnů																														

Podle v postupu výstavby dle jednotlivých kroků, nezávislých prováděcí firmou Videst:

- 1. Plánovaná přeložka VO+ Česín, prováděna přímo pro MUKV.** V navrženém harmonogramu Videst plánoval zřízení 2 týdnů. Provádělo se 16.8-13.9. Během výstavby ve stejné ulici se mohly provádět omezeně některé práce. Bez dokončených přeložek se nemohla provést základní věc, kompletní odkopávka a sanace pláň. Celkem prováděno 4 týdnů. Během této výstavby se pracovalo na jiných úsecích. Zřízení relevantní prováděcí firmy 2 týdnů v první etapě, 1 týden předpokládá ve druhé etapě. Celkem 3 týdny.
- 2. Naplánovaná přeložka Česín** Během výstavby bylo zjištěno, že kompletní vedení Česín je třeba uložit a musí se ochránit. Okamžitě se zahájilo jednání o mechanické ochraně. Provedla odborná firma s požadavkem vyklizení stavby prováděcí firmou. Prováděno 12.9-25.9, což jsou 2 týdny zřízení.
- 3. Změna vyvolaná během výstavby, odevolání TDS, AD a zástupci investora,** kde změnou technologie provedení došlo k důležitým zřízením. Vzhledem k mělo uloženým stům musela být změněna skladba konstrukce komunikace. Vzhledem ke změně horní konstrukční vrstvy na kamenivo zpevněné cementem-SC, které nemůže být min. týden zatíženo pojezdem techniky, tudíž se musí pokládat asfaltové vrstvy s časovým odstupem. Relevantní zřízení 1 týden na první etapě a 1 týden na II. etapě. Celkem 2 týdny zřízení. Na základě odstávky obilování musí být II. etapa zahájena dle navrženého harmonogramu, po zmiňovaném období, navrhujeme zahájení 18.03.2024 s dokončením 12.5, což je 8 týdnů.

I. Etapa probíhá od zveřejnění smlouvy 31.7 do 27.11.2023.

Přerušení prací 8 týdnů.