



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Mostecká 377, 360 01, Otovice

IČO : 27995771, DIC : CZ27995771

Tel.: [REDACTED] E-mail : [REDACTED]

Web: www.videst.cz

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

V Otovicích dne 13.10.2023

Věc: Žádost o změnu termínu realizace II.Etapy stavby

Akce: : „ **Karlovy Vary, ulice Třeboňská- rekonstrukce** “

Smlouva o dílo č. 2023-00038/ORI,35-60505/23

Z níže uvedených objektivních důvodů žádáme o změnu termínu realizace II. Etapy výstavby:

1. Plánovaná přeložka VO+ Cetin, prováděna přímo pro MMKV. V navrženém harmonogramu Videst plánoval zdržení 2 týdny. Provádělo se 16.8-13.9. Během výstavby ve slepé uličce se mohly práce provádět velmi omezeně. Bez dokončených přeložek sítí se nemohla dokončit základní etapa výstavby- odkopávka a sanace plání.
2. Neplánovaná přeložka Čez- Během výstavby bylo zjištěno, že kompletní vedení Čez je mělko uložené a musí se ochránit. Okamžitě se zahájilo jednání o mechanické ochraně. Provedla odborná firma s požadavkem vyklizení stavby provádějící firmou.
3. Změna vyvolaná během výstavby, odsouhlasená TDS, AD a zástupci investora, kde změnou technologie provádění, konkrétně pokládkou kameniva zpevněného cementem došlo k dílčímu zdržení.

Z důvodu odstávky obaloven a nemožnosti pokládky finálního povrchu navrhuje termín realizace II.etapy **18.03.2024 - 12.05.2024.**

Během zimního období (27.11.2023-17.03.2024) bude stavba přerušena, aby nedošlo ke zvodnění, znehodnocení plání.

V tomto termínu bude dílo dokončeno v plném rozsahu. Součástí této žádosti je podrobný harmonogram s popisem činností.

Děkujeme za posouzení těchto objektivních příčin.



Karel Bozděch
Jednatel společnosti

Bankovní ústav : KB a.s.

Číslo účtu : [REDACTED]

Jednatelé společnosti : Marek Čermák
Karel Bozděch