

ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (KD6), který se konal na stavbě označené jako: „Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice U Podjezdu – I.etapa“ dne 12.9.2017 (úterý) od 13:30 hod.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: kontrola stavby, řešení záležitostí spojených s výstavbou

Smlouva o dílo: 2017 – 00031/ORI ze dne 10.7.2017

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, IČ: 00254657

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IČ: 29113903

Pojmy:

AD autorský dozor (projektant)

TDS technický dozor stavebníka (zástupce objednatele)

PD projektová dokumentace

ÚKOLY Z PŘEDCHOZÍCH KD

- 1/2 Objednatel informoval stavbyvedoucího p. Jana Borýska o požadavku Mgr. Martina Jacoše na změnu technického řešení před domem jeho rodičů v západní části stavby. Bude projednáno na KD 2 za účasti projektanta. KD2 – projednáno, projektant připraví na příští KD návrh řešení. KD3 – úkol trvá. KD4 – úkol trvá. KD5 – úkol trvá. KD6 – úkol trvá.
- 4/1 Zhotovitel dle možností upraví terén v sousedství garáže na p.p.č. 47/17 v k.ú.Tuhnice tak, aby omezil pronikání zemní vlhkosti do stěny garáže; současný stav – zemina je ve styku se stěnou garáže nad ložnou spárou zdiva; vlastník garáže je připraven zmíněnou stěnu zednický opravit a práce koordinovat s pracemi na rekonstrukci komunikace. KD5 – úkol trvá. KD6 – úkol trvá.
- 4/3 Na návrh zhotovitele se posune nově budovaná šachta dešťové kanalizace DRŠ4 směrem k nově budované uliční vpusti UV4. Zdůvodnění: zjednoduší se stavební práce. KD5 – úkol trvá, zhotovitel nebude objednateli účtovat vícepráce. KD6 – úkol trvá.
- 5/2 Zhotovitel provede úpravu napojení nově položených ohrub na stávající cyklostezku v přilehlém lese. KD6 – úkol trvá.

NOVÉ ÚKOLY A INFORMACE

- 6/1 Uliční vpust UV7 – na příštím KD projedná objednatel a AD způsob napojení vpusti na kanalizaci.
- 6/2 Objednatel projedná se zhotovitelem VO posun stožáru pro svítidlo VO u vjezdu na pozemek p.p.č. 38 v k.ú.Tuhnice (ve vlastnictví p. Ladislava Farkaše).
- 6/3 Zhotovitel upozornil na nutnost provést sanaci pláň před domem na p.p.č.32 v k.ú.Tuhnice v rozsahu cca 1,5 m². V podloží se vyskytuje voda, terén nelze zhutnit. Objednatel potvrzuje nutnost sanace. Zhotovitel bude jednat s VODAKVA o možné příčině výskytu vody. Zpráva do příštího KD.
- 6/4 Zhotovitel žádá projektanta o řešení detailu komunikace před domem na p.p.č. 27/10 v k.ú.Tuhnice; vyřešení vjezdu na pozemek a přístupu k brance oplocení.
- 6/5 Objednatel žádá projektanta o revizi navržených skladeb komunikací s ohledem na zjištěný stav na stavbě (s cílem účelného vynakládání finančních prostředků objednatele – posouzení možných úspor).

Příští kontrolní den se bude konat dne 19.9.2017 (úterý) od 13:30 hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z 12.9.2017 – rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Čestmír Brušík, 1. náměstek primátora
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město
KARLOVY VARY**
(14)

