



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 22.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, Mgr.Karel Fiala, P.Hybnerová, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý
- za ZAPE ELEKTRO, spol. s r.o., Dubová 390/6a, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice - p.Miroslav Kolář

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž VZT
- provádí se montáž osvětlení
- provádí se montáž gastrotechniky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 6

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede jako VP úpravu zavěšení tkaninové vyústky VZT v části jídelny pod stropem
- 2) úkol trvá, zhotovitel provede okapový chodník u nové stěny vyústění VZT ve stejném provedení jako stávající na objektu jídelny-kuchyně
- 3) splněno, zhotovitel provedl sokl u nové stěny vyústění VZT ve stejném provedení jako stávající na objektu jídelny-kuchyně
- 4) úkol trvá, zhotovitel provede nátěr soklu schodiště do IPP v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)
- 5) úkol trvá, zhotovitel provede nátěry nových ocelových zárubní v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)
- 6) splněno, GP určil rozsah a provedení rámečku stávajícího okna kuchyně u nové stěny vyústění VZT
- 7) splněno, zhotovitel osadil nová svítidla ve vývažově nad pracovními stoly a mezi digestořemi
- 8) splněno, zhotovitel osadil nová svítidla ve výdeji v podélné ose výdejného prostoru

Kontrola úkolů z KD číslo 5

- 4) splněno, zhotovitel upravil radiátor ÚT v místě svislé konstrukce VZT u okna v prostoru kuchyně tak, aby nepřekážel zakrytí ze SDK
- 5) splněno, zhotovitel provedl jako VP úpravy rozvodů VZT pod stropem jak v prostoru kuchyně, tak i v prostoru výdeje a jídelny tak, aby se výškově vyhnul podstropním železobetonovým trámům

Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 1) splněno, zhotovitel v rámci VP osadil nové osvětlovací tělesa do kuchyně a jídelny

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 3) úkol trvá, zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejněho místa

III. Další postup prací

- dokončení montáže VZT
- dokončení montáže svítidel
- montáž gastrotechniky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede odbourání zděného podstavce v místnosti měření vod a zednický začistí prostory
- 2) zhotovitel zednický začistí všechny prostory ve stropěch v IPP
- 3) zhotovitel jako VP provede malby v jídelně a družině (chodba-šatna)

Vysvětlivky: VP-vícepráce, MP-méně práce, SDK-sádkartonová konstrukce, VZT-vzduchotechnika, ÚT-ústřední topení, GP-generální projektant, AD-autorský dozor, PD-projektová dokumentace, BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Další kontrolní den se bude konat v **úterý 29.8.2017 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.8.2017

Obdrží:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
1.náměstek primátora
vedoucí ORI

