

**EUROVIA CS, a.s.**  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72  
360 10 Karlovy Vary

**Magistrát  
města Karlovy Vary**  
k rukám Ing. Daniela Riedla  
vedoucího odboru  
rozvoje a investic  
Moskevská 2035/21  
360 01 Karlovy Vary

**Stavba:**  
Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře –  
Plynárenská (Tuhnická) lávka

**Číslo smlouvy Objednatele:**  
2019-00046/ORI

**Spisová značka:** 03/20  
**Číslo jednací:** 03/2020  
**Vyřizuje:** Jan Talaš

**V Karlových Varech dne**  
25. 05. 2020

**Související korespondence Zhotovitele:**  
Dopis ze dne 25. 02. 2020, č. j. 01/2020

**Související korespondence Objednatele:**

Dopis ze dne 24. 04. 2020, č. j. 02/2020

**Věc: Předložení časového vyčíslení prací**

Vážený pane,

v návaznosti na dopis ze dne 25. 02. 2020, č. j. 01/2020, místní šetření ze dne 15. 04. 2020 na stavbě, dopis ze dne 24. 04. 2020, č. j. 02/2020, e-mailovou korespondenci mezi zhotovitelem, objednatelem, TDS, AD a jejich následně odsouhlasený Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 ze dne 14. 05. 2020, předkládáme časové vyčíslení prací výše uvedené stavby.

Časová osa:

- **03.09.2019** - Předání staveniště (SD)
- **09.09.2019** - Zahájení prací (SD)
- **10.09.2019** - Přerušení prací z důvodu porušení v PDPS nezakresleného vojenského kabelu (SD)
- **19.12.2019** - Termín předání provizorní přeložky vojenského kabelu
- **19.12.2019 – 17.02.2020** - Přerušení z důvodu nevhodných klimatických podmínek
- **17.02.2020** - Obnovení přerušených prací (SD)
- **17.02.2020** - Provedení statických zatěžovacích zkoušek (protokol)
- **18.02.2020** - Přerušení prací z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek (Dopis č. 1)
- **20.02.2020** - Koordinační schůzka na MMKV


- **24.02.2020** - Odběr vzorků stávajících materiálů na stavbě (provedení zkoušek na vhodnost použití zeminy do aktivní zóny a posouzení pro základovou spáru)
- **25.02.2020** - Předložení oznámení o výskytu nepředvídatelných fyzických podmínek
- **03.03.2020** - Výsledky odebraných vzorků stávajících materiálů na stavbě (provedení zkoušek na vhodnost použití do aktivní zóny) – (protokol)
- **03.03.2020** - Vyjádření AD k postupu prací
- **05.03.2020** - Vydáno doporučení a stanovisko geotechnika zhotovitele
- **10.03.2020** - Zápis ze schůzky na MMKV
- **11.03.2020** - Zaměření vodní hladiny řeky Ohře ve staničení 0,060 – 0,120
- **11.03.2020** - Objednatel dle požadavku AD svolal schůzku na stavbě za účelem provedení kopané sondy a odběr vzorků na 13.3.2020
- **11.03.2020** - AD požádal o přesunutí termínu schůzky z důvodu nepříznivé předpovědi počasí (e-mail)
- **16.03.2020** - Schůzka na stavbě s provedením kopaných sond a odběru vzorků dle požadavku AD
- **31.03.2020** - Zhotovitel zaslal návrh změn (e-mail)
- **03.04.2020** - Provedeny opakované statické zatěžovací zkoušky na části zemní plně dle požadavku AD
- **06.04.2020** - Vydáno doporučení a stanovisko geotechnika TDS
- **09.04.2020** – Výsledky odebraných vzorků dle požadavku AD (protokol)
- **09.04.2020** - Zhotovitel zaslal žádost o odsouhlasení technické řešení stabilizace základové spáry SO 210
- **15.04.2020** - Místní šetření dle požadavku AD
- **16.04.2020** - Zhotovitel zaslal žádost o odsouhlasení návrhu řešení (e-mail)
- **17.04.2020** - AD odsouhlasil technické řešení stabilizace základové spáry SO 210 (e-mail)
- **17.04.2020** - AD odsouhlasil pouze část navrhovaných řešení, s ohledem na provázanost prací nelze zahájit bez kompletního odsouhlasení změn.
- **18.04.2020** - TDS se vyjádřil k návrhu řešení zhotovitele (e-mail)
- **24.04.2020** - Zhotovitel předložil ocenění změn (e-mail)
- **30.04.2020** – Objednatel vyzval zhotovitele k předložení Změnového listu na všechny změny.
- **12.05.2020** - Zhotovitel předložil Požadavek na změnu č. 1 TDS
- **14.05.2020** - TDS odsouhlasil požadavek na změnu č. 1
- **14.05.2020** - Zhotovitel předložil Požadavek na změnu č. 1 Objednateli
- **14.05.2020** - AD odsouhlasil požadavek na změnu č. 1
- **14.05.2020** - Objednatel odsouhlasil požadavek na změnu č. 1
- **19.05.2020** - Vytýčení SO 110 a SO 210 v km 0,040 – 0,160
- **20.05.2020** - Zhotovitel obnovil práce
  
- **11.09.2020** - **Konečný termín dokončení (17 týdnů)**

Dle smlouvy o dílo je lhůta výstavby 17 týdnů, tj. 119 dnů. Stavba probíhala pouze v době 9.9.2019 – 10.9.2019 a 17.2.2020 – 18.2.2020, tj. celkem 4 dny.

Celkem je od 20.5.2020, kdy byly obnoveny stavební práce připočteno 115 dnů a konečný termín dokončení stavby je **11.9.2020**.

Na základě výše uvedeného žádáme o odsouhlasení konečného termínu dokončení prací.

S pozdravem



Za Zhotovitele  
**Jan Talaš**  
Zástupce zhotovitele

Kopie:

- Objednatel – Magistrát města Karlovy Vary, IČO: 659 93 390, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01



**Zhotovitel**  
**EUROVIA CS, a.s.**  
Národní 138/10, Nové Město, 110 00  
Praha 1  
Odštěpný závod oblast Čechy západ,  
Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72,  
360 10 Karlovy Vary

**Objednatel**  
**Statutární město Karlovy Vary**  
Moskevská 21, Karlovy Vary  
360 01  
k rukám Ing. Andrea Pfeffer Ferklová  
primátorka města

Naše značka:  
**1514.9060709JTA**

V Karlových Varech dne 17.03.2020

**Dílo: „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka“**

Smlouva:  
Č. smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo  
2019-00046/ORI

- **Oznámení o vyšší moci dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)**
- **Žádost o pokyn Objednatele**
- **Oznámení o vzniku nároku na prodloužení doby pro dokončení a nároku na dodatečnou platbu**

Vážený paní,

obracíme se na Vás v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice, (dále jen „Pandemie“), která s nejvyšší pravděpodobností negativně ovlivní provádění prací, zvýší smluvní cenu a/nebo zpozdí provázení Díla.

V reakci na Pandemii vyhlásila vláda ČR dne 12.03.2020 pro celé území České republiky nouzový stav ve smyslu čl. 5 a násl. ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který je zároveň považován za krizovou situaci ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Kvůli Pandemii vydalo již před vyhlášením nouzového stavu Ministerstvo zdravotnictví ČR několik mimořádných opatření (například mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 06.03.2020, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.03.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN aj.), kterými do určité míry omezilo hospodářskou činnost v České republice (např. omezení výuky na základních školách a s ním související nezbytná péče o nezletilé ze strany jejich rodičů, povinná karanténa vracejících se cestujících z Itálie apod.). Po vyhlášení nouzového stavu vydala



Vláda ČR několik usnesení (např. usnesení vlády ČR ze dne 13.03.2020 a ze dne 15.03.2020), kterými zavedla další restrikce ovlivňující hospodářskou činnost v České republice (např. zákaz vstupu cizinců na území České republiky, rozšíření povinné karantény vracějících se cestujících z vybraných států, zákaz poskytování ubytovacích služeb apod.).

S ohledem na nepředpokládatelný vývoj situace se dají očekávat v následujících dnech další restriktivní legislativní opatření a jiné důsledky, které mohou mít vliv na provádění prací Zhotovitelem, ale i na straně podzhotovitelů a dalších třetích osob, se kterými Zhotovitel provádí Dílo (např. dovoz materiálu pro Dílo).

V současné době je v ČR akutní nedostatek ochranných prostředků, účinných léků i zdravotnického personálu. Značná část našich kmenových zaměstnanců je ve vyšších věkových skupinách, které jsou Pandemií nejohroženější. Zároveň je Zhotovitel jakožto zaměstnavatel povinen zejména ve smyslu § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ale i dalších zákonných a podzákonných předpisů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a přjmout za všech okolností veškerá opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců.

## I.

**Pandemií lze považovat za vyšší moc ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ, neboť se jedná o dočasnou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Zhotovitele. Pandemii nemůže žádná ze smluvních strany ovládat, smluvní strany proti ní nemohly učinit žádná opatření před uzavřením Smlouvy, smluvní strany se jí nemohly po jejím vzniku vyhnout ani ji překonat a nelze ji v podstatné míře přičíst ani jedné ze smluvních stran.**

**V návaznosti na výše specifikované události a okolnosti související s Pandemií a vyhlášením nouzového stavu, respektive jeho důsledky, Vám tímto Zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ dává oznámení o události nebo okolnosti zakládající vyšší moc.**

V důsledku Pandemie a nouzového stavu dochází k situacím, které negativně ovlivňují provádění prací, zvyšují smluvní cenu a/nebo zpožďují provádění Díla. Například není možné provádět práce některými zaměstnanci Zhotovitele tak, jak bylo předpokládáno při podpisu Smlouvy, přičemž kvůli nemožnosti migrace zahraničních pracovníků, nemá Zhotovitel či podzhotovitelé přístup na staveniště a práce na Díle tudíž nemohou být vykonávány v nezbytném rozsahu. Taktéž nelze s ohledem na uzavření státních hranic České republiky spoléhat na dovoz materiálů nezbytných pro Dílo. Z povahy věci rovněž nelze vykonávat činnosti, při kterých dochází k vysoké koncentraci osob s ohledem na možnost rozšiřování nákazy.

Zhotovitel v této souvislosti upozorňuje Objednatele, že zahájením některých prací dle harmonogramu i přes výše uvedené překážky by mohlo dojít k bezdůvodnému vzniku a navyšování dodatečných nákladů v souvislosti s realizací Díla (např. realizace a udržování DÍO, kde nebude vůbec či v plném rozsahu probíhat realizace Díla).

## II.

Zhotovitel s odkazem na článek 6.2 smlouvy o dílo sděluje Objednateli výše uvedené skutečnosti bránící plnění smluvních povinností a současně konstatuje, že nemá jak v rámci svých možností tyto skutečnosti odstranit.

Zhotovitel proto tímto v souladu se Smlouvou a analogicky dle § 2594 NOZ žádá Objednatele o součinnost a udělení nezbytného pokynu (příkazu), kterým bude ze strany Objednatele adekvátně reagováno na výskyt Pandemie v České republice, nouzový stav vyhlášený Vládou ČR a další výše popsané okolnosti (zejména vydáním pokynu k přerušení prací) a to bez zbytečného odkladu.

## III.

Současně není sporu o tom, že je Zhotovitel povinen jednat a zachovat soulad s příslušnými právními předpisy, svědomitě dodržovat postupy stanovené úřady České republiky a řídit se podmínkami nouzového stavu vyvolaného Pandemií, který svými důsledky způsobuje ode dne své účinnosti (12.03.2020) negativní vliv na provádění Díla.


Činnosti, jejichž plnění není ve smyslu vyšší moci v důsledku nouzového stavu ze strany Zhotovitele možné, mají přímý vliv na postup prací na Díle a negativně tak ovlivňují dobu pro dokončení. V důsledku Pandemie, vyhlášeného nouzového stavu a dalších výše uvedených okolností velmi pravděpodobně dojde na straně Zhotovitele také ke vzniku dodatečných nákladů.

Zhotovitel proto tímto v souladu s NOZ a Smlouvou oznamuje Objednateli nároky na dodatečnou platbu a prodloužení doby pro dokončení. Podrobnou kvantifikaci (respektive důsledky na termín realizace a výši dodatečných plateb) oznámených nároků Zhotovitel předloží Objednateli bez zbytečného odkladu poté, kdy získá pro jejich vyřízení veškeré nezbytné informace a podklady.

Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené vynaloží veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Pandemie.

S pozdravem

.....  
Michal Sakař  
ředitel závodu Karlovy Vary  
EUROVIA CS, a.s.



## PLNÁ MOC

**EUROVIA CS, a.s.**, IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,  
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a  
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva  
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci-řediteli pobočky závod Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s.,  
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Michalu Sakařovi**,  
rodné číslo [REDACTED]  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Karlovy Vary**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1.2021**.

V Praze dne **02-12-2019**

EUROVIA CS, a.s.

[REDACTED]

**Ing. Martin Borovka**  
předseda představenstva  
a generální ředitel

[REDACTED]

**Ing. Luboš Troján**  
místopředseda představenstva  
a finanční ředitel

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125383134-115825-200108095547**, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RADKA KOTLÁNOVÁ**

Vystavil: **Statutární město Karlovy Vary**

Pracoviště: **Statutární město Karlovy Vary**

**Moskevská 2035/21, Karlovy Vary dne 08.01.2020**

