



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : [REDACTED], email: [REDACTED]

Web : www.videst.cz



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

V Karlových Varech dne 12.9.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Zakázka: Náplavka Ohře Karlovy Vary

MMKV - IO

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

K rukám: IO / Ing. D. Riedl

Dobrý den na MMKV,

V návaznosti na průběh výstavby žádáme zadavatele o prodloužení termínu na uvedenou zakázku.

Důvody uvádíme níže:

AD1) Sanace pláně v celé délce páteřní komunikace

Zdůvodnění: Předpoklad projektové dokumentace resp. požadavek byl na standardní únosnost pláně pod konstrukční vrstvy. Žel požadované (historicky Náplavka složená z nesourodých vrstev, navážek atp.) nebylo na pláni naměřeno. Vše zkontrolováno a posouzeno sondami, zkouškami a laboratorními rozbory. Bylo nutno přistoupit k sanaci zemní pláně v rozsahu a šíři páteřní komunikace, v celé její délce, se zásahem do POV (záběr betonových objektů 1 až 5).

Uvedené řešeno po ose: AD / laboratoř / vypracování ZL stavba / TDI / TDS – plán / realizace

Dokladová část: zkoušky / laboratoř / zápisy SD / odsouhlasení změny AD / výstup
z kontrolního dne / Změnový list

Doba prodloužení: 14 dní

AD2) Přeložka stávajícího vedené veřejného osvětlení

Zdůvodnění: ve stávající trase – konkrétně plochy A a C se nacházelo vedení veřejného osvětlení uložené mělko, zasahující do nivelet nově navržených ploch. Uvedené plochy resp. předmětná kolize pak zasahovala do harmonogramu etap výstavby dle POV, které zbrzdili stavební záběr nevratně. Bylo nutno uvedené vedení odkopat, zajistit, snížit niveletu a následně až pokračovat s výstavbou uvedených ploch.

Uvedené řešeno po ose: AD / správce sítě / vypracování ZL stavba / TDI / TDS – plán /



VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti: Mostecká 377, Otovice, 36001
IČO : 279 95 771, DIČ : CZ27995771

Kontakt : Tel. a fax. : [redacted] email: [redacted]

Web : www.videst.cz



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÍ STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKÉ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ A PRUMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

realizace

Dokladová část: zápisy SD / projednání správci / odsouhlasení změny AD / výstup z kontrolního dne / Změnový list

Doba prodloužení: 12 dní

AD3) Zvýšená hladina vodoteče

Zdůvodnění: V období dle zápisů ve stavebním deníku byla zvýšená hladina v řečišti, které znemožňovala postup a plnění prací na betonovém prvku SO 05. Uvedené také v kolizi s požadavky PD a legislativou / opatřením na vodoteči dle správců.

Uvedené řešeno po ose: TDS – stavba zhotovitel

Dokladová část: zápisy SD / projednání se správci / výstup z kontrolního dne

Doba prodloužení: 10 dní


Závěr:

Uvedené změny a přerušení prací na stavebních objektech má / mělo návaznost na postup výstavby proudu horizontálního s provazbou na výkony dalších subjektů (SLP atp.). Jedná se žel o součet uvedených prodlev na stavbě jako celku. Viz. sanace na stavbě jako celek (páteřní komunikace v celé délce stavby) a přeložka veřejného osvětlení pro plochy A a C (opět zbrždění celého procesu výstavby v postupu obruby / podklady / základy prvků atp.) Zvýšené hladiny pak zcela znemožnila plnění základní i doprovodné práce.

Tímto Vás žádáme dle uvedeného a v návaznosti na zápisy ve SD o:

Prodloužení termínu: + 36 kalendářních dní

Děkuji Vám za projednání / vyřízení žádosti



.....
Marek Čermák - [redacted] – jednatel