



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská-stavební úpravy fasády“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Stará Role	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Není nutné		Ze dne :	-	
4. Smlouva o dílo č. :	2012-00030/ORI S13-1206-INV01-0/082107		Ze dne :	20.4.2012	
Termín zahájení stavby dle smlouvy :	25.06.2012		Ukončení dne :	27.08.2012	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	27.08.2012		Skončeno dne :	27.08.2012	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupci zhotovitele :	Pavel Charvát, stavbyvedoucí stavební společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., doručovací adresa: Pohraniční stráž 58, Svatava 357 03				
7. Popis díla :	<p>V rámci předmětu plnění byla provedena výměna původních výplní otvorů za nové v pavilónu I. stupně, v pavilónu stravování a tělovýchovy základní školy v Truhlářské ulici.</p> <p>V rámci provádění stavební úpravy fasády objektu základní školy v Truhlářské ulici v Karlových Varech, bylo provedeno: Pavilón I. stupně: Demontážní práce - spočívající v odstranění vnitřních a venkovních parapetů. Byly demontovány stávající dřevěná zdvojená okna a ocelové prosklené výplně na schodištích. Byla provedena dodávka a montáž nových plastových oken, která jsou vyrobena z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem. Do oken v jižní fasádě se osadily stínící žaluzie s ovládáním řetízky. Dále byly dodány a osazeny vnitřní a venkovní parapety. Po montáži nových výplní bylo provedeno zednické začištění kolem oken. V hygienických prostorech byl parapet opraven keramickým obkladem. V místě vstupu (u šaten) byl vybudován nový přístřešek z nosnou ocelovou konstrukcí a čirých plných polykarbonátových trapézových desek.</p> <p>Pavilón stravování: Demontážní práce - spočívající v odstranění vnitřních a venkovních parapetů. Byly demontovány stávající dřevěná zdvojená okna. Byla provedena dodávka a montáž nových plastových oken, která jsou vyrobena z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem. Do oken v jižní fasádě se osadily stínící žaluzie s ovládáním řetízky. Dále byly dodány a osazeny vnitřní a venkovní parapety. Po montáži nových výplní bylo provedeno zednické začištění kolem oken. V hygienických prostorech byl parapet opraven keramickým obkladem. V místě vstupu (do bytu školníka) byl opravena přístřešek, který byl opatřen novou krytinou z čirých plných polykarbonátových trapézových desek. Ocelová konstrukce byla natřena ochranným nátěrem.</p> <p>Pavilón tělovýchovy: Demontážní práce - spočívající v demontáži mříží, odstranění vnitřních a venkovních parapetů. Byly demontovány stávající dřevěná zdvojená okna, bylo provedeno odstranění vstupních hliníkových dveří, v tělocvičně se vybouraly sklobetonové výplně a vnitřní dřevěné dveře, ve spojovací chodbě se odstranila prosklená stěna a vyzděný sokl. Byla provedena dodávka a montáž nových plastových oken, která jsou vyrobena z plastových pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem. Na nová sklopná okna v tělocvičně byly instalovány pákové ovladače a nové ochranné sítě, byly dodány a namontovány nové vstupní dveře a nové vnitřní dřevěné, posuvné dveře do tělocvičny. Do oken v jižní fasádě se osadily stínící žaluzie s ovládáním řetízky. Dále byly dodány a osazeny vnitřní a venkovní parapety. Po montáži nových výplní bylo provedeno zednické začištění kolem oken. V hygienických prostorech byl parapet opraven keramickým obkladem. Odvětrání skladových prostor bylo provedeno novým vzduchotechnickým zařízením a byla provedena výměna odtahových ventilátorů v tělocvičně. V rámci stavebních úprav v pavilónu tělovýchovy (spojovací chodba) byla provedena i rekonstrukce části elektroinstalace v tomto prostoru s novým osvětlením žárovkovými svítilny a s napojením na VZT.</p>				
8. Kapacity získané dílem :	Vyměněné výplně stavebních otvorů v pavilónu I. stupně, pavilónu stravování a pavilónu tělovýchovy základní školy v Truhlářské ulici v Karlových Varech.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění




9. Odchytky od schválené PD :	Bez
Důvody změny PD :	Bez

10. Soupis vad a nedodělků :	Bez vad a nedodělků
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Bez
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD vč. DPH :	3.895.406,-Kč	Skutečná :	3.895.406,-Kč
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	27.08.2017
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ kopie dokladu o nakládání s odpady ➤ zpráva o provedené revizi elektrického zařízení ➤ protokol o kontrole nouzového osvětlení ➤ návod na obsluhu a seřízení oken a dveří ➤ protokol o zaškolení obsluhy ➤ stavební deník 		
14. Projektová dokumentace :	2x PD skutečného stavu		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	27.08.2012	Datum skončení přejímacího řízení :	27.08.2012
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	Statutární město KARLOV VARY (71)	
Za zhotovitele :	Pavel Charvát, stavbyvedoucí společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., doručovací adresa: Pohraniční stráž 58, Svatava 357 03		

SWIETELSKY [®]
stavební s. r. o.
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Železobeton
ČR - 357 03 Svatava, Pohraniční stráž 58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599