



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“
ze dne: 8.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž VZT
- provádí se malby
- provádí se pokládka dlažby

II. Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 1) úkol trvá, zhotovitel v rámci VP osadí nové osvětlovací tělesa do kuchyně a jídelny
- 2) splněno, zhotovitel upravil „výfuk“ VZT tak, že bude na konci v šachtě pouze jedna mřížka a osadí se koleno
- 3) splněno, GP zpracoval v rámci AD projekt odhlučnění jídelny

Kontrola úkolů z KD číslo 3

- 3) splněno, zhotovitel prověřil možnost zaslepení ventilů na rozvodů ÚT pod stropem v IPP v místě nových rozvodů VZT

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 3) úkol trvá, zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa
- 5) splněno, po demontáži stávajících svítidel zaměstnanci ZŠ tyto na výzvu zhotovitele vyčistili a umyli k novému osazení do kuchyně
- 8) úkol trvá, zhotovitel v IPP provede rozvody VZT tak, aby se nemusely upravovat stávající rozvody ÚT

III. Další postup prací

- montáž VZT
- pokládka dlažby
- dokončení maleb

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede jako VP pokrytí ze SDK svislé části VZT v prostoru výdeje jídel, včetně obkladů a malby
- 2) zhotovitel provede jako VP na dvou místech pokrytí ze SDK svislé části VZT v prostoru kuchyně, včetně obkladů a malby
- 3) zhotovitel nebude jako MP provádět tepelnou izolaci podstropních rozvodů VZT, povrchová úprava zůstane pouze v "pozinku"
- 4) zhotovitel upraví radiátor ÚT v místě svislé konstrukce VZT u okna v prostoru kuchyně tak, aby nepřekážel konstrukci pokrytí ze SDK
- 5) zhotovitel provede jako VP úpravy rozvodů VZT pod stropem jak v prostoru kuchyně, tak i v prostoru výdeje a jídelny tak, aby se výškově vyhnul podstropním železobetonovým trámům, s čímž GP ve svém PD nepočítal
- 6) zhotovitel provede ocenění předloženého PD na zhotovení odhlučnění jídelny

Vysvětlivky: VP-vícepráce, MP-méně práce, SDK-sádrokartonová konstrukce, VZT-vzduchotechnika, ÚT-ústřední topení, GP-generální projektant, AD-autorský dozor, PD-projektová dokumentace, BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Další kontrolní den se bude konat v úterý 15.8.2017 od 8:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.8.2017

Obdrželi:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
1.náměstek primátora
vedoucí ORI

