

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary**

Váš dopis/značky/ze dne:

Datum: 05.05.2022

Vyřizuje: Lenka Vaňková

E-mail:

Mobil:

Žádost o prodloužení termínu realizace akce:**„Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“**

Vážení,

v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo číslo 2021-00025/ORI výše uvedené stavební zakázky ze dne 17.5.2021 a jednání svolaného objednavatelem ze dne 27.4.2022 ohledně výskytu 2 vysokonapěťových (VN) kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. ve Varšavské ulici, na křižovatce s ulicí Jugoslávskou, z něhož byl pořízen písemný záznam, si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace zakázky do 15.6.2022, ovšem za předpokladu, že přeložka výše uvedených VN kabelů bude dokončena do 23.5.2022.

Z písemného záznamu je zřejmé, že během realizace došlo k přerušení prací a to z následujících důvodů:

- 1) Výskyt 2 VN kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Ve Varšavské ulici, na křižovatce s ulicí Jugoslávskou zjistil zhotovitel při odstraňování původních konstrukčních vrstev komunikace, že oba VN kabely jsou uloženy na ŽLB teplovodní nevyužívané komoře a brání provedení nových konstrukcí komunikace (nejsou uloženy dostatečně hluboko). Komoře bude nutné částečně odbourat, staré teplovodní potrubí odstranit, provést hutněný zásyp, kabely spustit níže (přeložit bez jejich přerušení) a provést novou konstrukci komunikace.
- 2) Projednána byla rovněž nezbytná přeložka NN kabelů(u) uložených v chodníku Varšavské ulice mezi křižovatkami Varšavská x Horova a Varšavská x Bulharská, viz přiložený výřez z koordinační situace a fotografie obnažené kabelové chráničky. Zhotovitel odstraní stávající konstrukční vrstvy chodníku, vlastník kabelů je dle možností výškově přeloží bez jejich přerušení, případně budou ponechány na odtěženém povrchu. Lze očekávat, že kabely se nepodaří uložit do potřebné hloubky

(pod nové konstrukční vrstvy chodníku) a bude nutno pro jejich ochranu položit vrstvu KSC (kamenivo stmelené cementem, tzn. „chudý“ beton), jedná se o vícepráce.

Na základě těchto skutečností byl projednán další postup výstavby. Blíže je problematika popsána v uvedeném písemném záznamu z 27.4.2022, který je přílohou této žádosti.

Přílohy:

- zápis z jednání ve věci stavby „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ ze dne 27.4.2022
- výřez z koordinační situace stavby s vyznačením kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
- 3 fotografie komunikace na křižovatce ulic Varšavská x Jugoslávská
- 1 fotografie kabelu uloženého v chodníku ulice Varšavské

S pozdravem

SILNICE TOPOLANY a.s.

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 057 58 734 DIČ: CZ05758734

