

ZÁPIS

z jednání ve věci Stavby „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, které se konalo dne 27.4.2022 (středa) od 14:00 hod. v zasedací místnosti v 5. patře budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary.

Přítomni: dle presenční listiny

Cíl jednání: projednání přeložky 2 VN kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. uložených na křižovatce ulic Varšavská x Jugoslávská,

projednání přeložky NN kabelů(u) uložených v chodníku Varšavské ulice mezi křižovatkami Varšavská x Horova a Varšavská x Bulharská

Z průběhu jednání:

VN KABELY

1. Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary seznámil přítomné se stavem ve věci 2 vysokonapěťových (VN) kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Ve Varšavské ulici, na křižovatce s ulicí Jugoslávskou zjistil zhotovitel při odstraňování původních konstrukčních vrstev komunikace, že oba VN kabely jsou uloženy na ŽLB teplovodní nevyužívané komoře a brání provedení nových konstrukcí komunikace (nejdou uloženy dostatečně hluboko). Komoře bude nutné částečně odbourat, staré teplovodní potrubí odstranit, provést hutněný zásyp, kabely spustit níže (přeložit bez jejich přerušení), provést novou konstrukci komunikace.
2. Za společnost ČEZ Distribuce, a.s. se jednání zúčastnil p. Bedřich Labuta. Informoval, že provedení přeložky VN může ČEZ Distribuce, a.s. zajistit na svoje náklady, celý administrativní a fyzický proces překládky VN kabelů bude trvat cca 1 rok. Další možností je, že Objednatel zajistí na svoje náklady potřebné práce k překládce VN kabelů prostřednictvím zhotovitele, který tyto práce pro ČEZ Distribuce, a.s. obvykle zajišťuje, případně za jeho dohledu. Pozn.: Jedná se o kabelové vedení, které bylo v této lokalitě položeno v roce 2016.
3. Zhotovitel Stavby uvádí, že práce spojené obnažením VN kabelů, odbouráním teplovodní komory a přípravou daného místa na výstavbu nových konstrukčních vrstev komunikace je schopen provést za cca 1 týden.
4. Na základě výše uvedeného tedy volí Objednatel postup, při kterém dojde k úpravě uložení kabelů VN na náklady SMK (Objednatel) tak, aby tyto vynucené práce měly minimální dopad na termín dokončení celé stavby.
5. Odbourání teplovodní komory bylo projednáno s jejím vlastníkem, společností Karlovarská teplotárenská, a.s.

NN KABELY

6. Projednána byla rovněž nezbytná přeložka NN kabelů(u) uložených v chodníku Varšavské ulice mezi křižovatkami Varšavská x Horova a Varšavská x Bulharská, viz příložený výřez z koordinační situace a fotografie obnažené kabelové chráničky. Zhotovitel odstraní stávající konstrukční vrstvy chodníku, vlastníci kabelů je dle možností výškově přeloží bez jejich přerušení, případně budou ponechány na odtěženém povrchu. Lze očekávat, že kabely se nepodaří uložit do potřebné hloubky (pod nové konstrukční vrstvy chodníku) a bude nutno pro jejich ochranu položit vrstvu KSC (kamenivo stmelené cementem, tzn. „chudý“ beton), jedná se o vícepráci.

Přílohy:

- presenční listina
- výřez z koordinační situace stavby s vyznačením kabelů ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
- 3 fotografie komunikace na křižovatce ulic Varšavská x Jugoslávská
- 1 fotografie kabelu uloženého v chodníku ulice Varšavské

Zapsal: František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary