

Stavba: Karlovy Vary, ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací
 Objekt: SO 201 - Statické zajištění komunikace
 Předmět: Sanace skalního svahu

Zadavatel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 Zhotovitel: VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Použitá mechanizace: elektrocentrála
 injektážní čerpadlo MAI 400 NT


Obsluha: Jakub Mikuščík
 Pavel Vysoký

Označení vrtu	Průměr vrtu (mm)	Délka vrtu (mm)	Použitá injektážní směs	Spotřeba injektážní směsi (l)	Maximální použitý injektážní tlak (MPa)	Čas injektáže	Výstroj vrtu typ/průměr (mm)	Ostatní	
						kal. den		zvláštní jevy, deformace atd.	jiné okolnosti
Zajištění svahu ocelovou sítí									
Horní obvodové lano									
1	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
2	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
3	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
4	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
5	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
6	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
7	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
8	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
9	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
10	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
11	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
12	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
13	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
14	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
15	42	2 000	cementová směs	6	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
16	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
17	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
Dolní obvodové lano									
1	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
2	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
3	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
4	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
5	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
6	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
7	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
8	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
9	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
10	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
Kotvení sítí v ploše									
1	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
2	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
3	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
4	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
5	42	2 000	cementová směs	5	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
6	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE

7	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
8	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
9	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
10	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
11	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
12	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
13	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
14	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
15	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
16	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
17	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
18	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
19	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
20	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
21	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
22	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
23	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
24	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
25	42	2 000	cementová směs	4	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
26	42	2 000	cementová směs	3	0,6	16.11.2022	IBO R25N	NE	NE
Součet		106 000		196					

Poznámka:

Za zhotovitele zpracoval:



podpis:

dne:

22.11.2022