



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 11.7.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek, Ing.Jiří Březina
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, Mgr.Karel Fiala, p.Hybnerová, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý

I. Prohlídka stavby

- provádí se bourací práce a průrazy
- provádí se hrubé rozvody el.
- provedena vnitřní ležatá kanalizace v IPP
- provádí se zdění příček

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) splněno, klíče od objektu a vstupní brány předány zhotoviteli
- 2) splněno, objekt kuchyně a okolí zajištěn proti vstupu cizích osob
- 3) splněno, označení stavby je provedeno
- 4) splněno, staveniště vyklizeno, původní vybavení kuchyně uskladněno
- 5) splněno, zhotovitel objednal kompostér GG30
- 6) zhotovitel ochránil stávající lino v jídelně proti poškození

III. Další postup prací

- rozvody el.
- rozvody VZT
- zdění
- hrubé omítky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel nebude provádět vyzdění příček místnosti 05 (sklad drogerie), na jeho místo bude umístěn kompostér
- 2) zhotovitel nebude provádět bourací práce podlahy v INP dle PD z důvodu přehodnocení statiky konstrukce dle skutečnosti
- 3) zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa
- 4) zhotovitel odstraní základy původních zařízení (výťah apod.) v IPP
- 5) po demontáži stávajících svítidel zaměstnanci ZŠ tyto na výzvu zhotovitele vyčistí a umyjí k novému osazení do kuchyně
- 6) zhotovitel osadí zásuvky a vypínače až po konzultaci s vedoucí kuchyně
- 7) GP určí, kde bude umístěn provozní ventil uzavření plynu při výpadku proudu
- 8) zhotovitel v IPP provede rozvody VZT tak, aby se nemusely upravovat stávající rozvody ÚT
- 9) GP v rámci AD zpracuje návrh „žebříku“ pro překročení VZT k ovládní stávajících ventilů ÚT v IPP
- 10) GP zpracuje nové rozvody el pro vybavení výdejních míst
- 11) GP určí nátěrové hmoty „dobetonávek“ podlah v IPP

Další kontrolní den se bude konat v úterý 18.7.2017 od 8:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 11.7.2017

Obdrželi:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
1.náměstek primátora
vedoucí ORI

