



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 18.7.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Karel Fiala, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý

I. Prohlídka stavby

- provádí se hrubé rozvody el.
- provádí se rozvody vody
- provádí se omítky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 1) splněno, zhotovitel neprovedl vyzdění příček místnosti 05 (sklad drogerie)
- 2) splněno, zhotovitel neprovedl bourací práce podlahy v 1NP dle PD
- 3) úkol trvá, zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa
- 4) splněno, zhotovitel odstranil základy původních zařízení (výťah apod.) v IPP
- 5) úkol trvá, po demontáži stávajících svítidel zaměstnanci ZŠ tyto na výzvu zhotovitele vyčistí a umyjí k novému osazení do kuchyně
- 6) splněno, zhotovitel osadí zásuvky a vypínače po konzultaci s vedoucí kuchyně
- 7) splněno, GP určil, kde bude umístěn provozní ventil uzavření plynu při výpadku proudu
- 8) úkol trvá, zhotovitel v IPP provede rozvody VZT tak, aby se nemusely upravovat stávající rozvody ÚT
- 9) splněno, GP v rámci AD zpracoval návrh „žebříku“ pro překročení VZT k ovládní stávajících ventilů ÚT v IPP
- 10) splněno, GP zpracoval nové rozvody el pro vybavení výdejních míst
- 11) splněno, GP určil nátěrové hmoty „dobetonávek“ podlah v IPP

III. Další postup prací

- dokončení el. rozvodů.
- montáž VZT
- provádění omítek
- provedení kanalizace a odpadů

IV. Nové úkoly

- 1) Zhotovitel osadí ocelovou zárubeň v místnosti č.06 kancelář s otevíráním dveří do vstupní chodby
- 2) zhotovitel po bouracích pracích odstraní zbytky původní dlažby v IPP
- 3) zhotovitel po průřezech odstraní část původního obkladu v IPP

Další kontrolní den se bude konat v **úterý 25.7.2017 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 11.7.22017

Obdrží:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
I.náměstek primátora
vedoucí ORI

