



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 15.8.2017

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - omluven
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, Mgr.Karel Fiala
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý
- za KLIMA-ELEKTRON s.r., Strahovská 170, 360 01 Karlovy Vary-Olšová Vrata - p. Eduard Kalich
- za ZAPE ELEKTRO, spol. s r.o., Dubová 390/6a, 360 04 Karlovy Vary-Bohatice - p.Miroslav Kolář

### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž VZT
- provádí se pokládka dlažby
- dokončují se rozvody el.

### II. Kontrola úkolů z KD číslo 5

- 1) splněno, zhotovitel provedl jako VP zakrytí ze SDK svislé části VZT v prostoru výdeje jídel, včetně obkladů a malby
- 2) splněno, zhotovitel provede jako VP na dvou místech zakrytí ze SDK svislé části VZT v prostoru kuchyně, včetně obkladů a malby
- 3) splněno, zhotovitel nebude jako MP provádět tepelnou izolaci podstropních rozvodů VZT, povrchová úprava zůstane pouze v "pozinku"
- 4) úkol trvá, zhotovitel upraví radiátor ÚT v místě svislé konstrukce VZT u okna v prostoru kuchyně tak, aby nepřekážel zakrytí ze SDK
- 5) úkol trvá, zhotovitel provede jako VP úpravy rozvodů VZT pod stropem jak v prostoru kuchyně, tak i v prostoru výdeje a jídelny tak, aby se výškově vyhnul podstropním železobetonovým trámům, s čímž GP ve svém PD nepočítal
- 6) splněno, zhotovitel provedl ocenění předloženého PD na zhotovení odhlučnění jídelny

### Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 1) úkol trvá, zhotovitel v rámci VP osadí nové osvětlovací tělesa do kuchyně a jídelny

### Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 3) úkol trvá, zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa
- 8) splněno, zhotovitel v IPP provedl rozvody VZT tak, aby se nemusely upravovat stávající rozvody ÚT

### III. Další postup prací

- montáž VZT
- pokládka dlažby
- montáž svítidel
- montáž gastro techniky

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede jako VP úpravu zavěšení tkaninové vyústky VZT v části jídelny pod stropem z provedení 8AL na nové zavěšení 9AEL
- 2) zhotovitel provede okapový chodník u nové stěny vyústění VZT ve stejném provedení jako stávající na objektu jídelny-kuchyně
- 3) zhotovitel provede sokl u nové stěny vyústění VZT ve stejném provedení jako stávající na objektu jídelny-kuchyně
- 4) zhotovitel provede nátěr soklu schodiště do IPP v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)
- 5) zhotovitel provede nátěry nových ocelových zárubní v oranžové barvě (stejný odstín jako obklad v kuchyni)
- 6) GP určí rozsah a provedení rámečku stávajícího okna kuchyně u nové stěny vyústění VZT
- 7) zhotovitel osadí nová svítidla ve výškově nad pracovními stoly a mezi digestořemi
- 8) zhotovitel osadí nová svítidla ve výdeji v podélné ose výdejního prostoru

**Vysvětlivky:** VP-vícepráce, MP-méně práce, SDK-sádkartonová konstrukce, VZT-vzduchotechnika, ÚT-ústřední topení, GP-generální projektant, AD-autorský dozor, PD-projektová dokumentace, BOZP-bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Další kontrolní den se bude konat v úterý 22.8.2017 od 8:00 hodin se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 15.8.2017

### **Obdrželi:**

Mgr.Jan Poula  
Ing.Jan Dušek  
Jiří Koblížek  
Ing.Ivan Černý  
Čestmír Bruštíř  
Ing.Daniel Riedl

[poulaj@zskvary.cz](mailto:poulaj@zskvary.cz)  
[dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz)  
[koblizek@stasko.cz](mailto:koblizek@stasko.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)  
[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)

ředitel ZŠ  
projektant  
stavbyvedoucí  
koordinátor BOZP  
1.náměstek primátora  
vedoucí ORI

