

ZÁPIS

o vytýčení podzemních sítí ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

Provoz vodovodů PS 11 Technický úsek

Dne: 14.2.2016 bylo provedeno vytýčení vodovodního řadu – přípojky
v k.ú. obce: KARLOVY VARY
Název stavby: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Umístění stavby: PRŮJEDNA' 4L + 4 PODJEZDU
Vyjádření TÚ Vodakvy pod č.j.: ze dne:

Při provádění výkopových prací je nutno dodržet:

1) Ochranné pásmo vodovodu, které je stanoveno zákonem 76/2006 Sb takto:

Vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
- c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1 m.

2) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 60 05

Způsob vytýčení trasy potrubí:

Radiolokátor – podle dokumentace VAK – podle armatur – spojnice revizních šachet*

Způsob vytýčení nebo určení hloubky potrubí:

Radiolokátor – údajem z dokumentace – odměření v armaturní (revizní) šachtě*

Stanovisko a další podmínky provozovatele:

V případě kolize s vodovodním nebo kanalizačním zařízením nebo při jeho poškození volejte :

Dispečink Vodakvy tel. 359 010 420, 728979186, 800 101 047

Jiné podmínky stanovené provozovatelem :

Před zahájením stavby a před zásypem nutno kontaktovat provoz PS- 1 .

p. HORVÁTH 606 652 910

Způsob vyznačení trasy potrubí: barvou – kolíky – jinak*

Objednatel je povinen prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce s vytýčenou trasou vodovodního nebo kanalizačního zařízení a s podmínkami práce v jeho blízkosti.

Objednatel prohlašuje, že vytýčení bylo provedeno podle jeho požadavků a ve všech úsecích, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení trubního vedení ve správě VaK Karlovy Vary, a.s.

Vytýčení provedl ŽERAN PETR Objednatel.....

729 833 119