



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce kuchyně“

ze dne: 1.8.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Věroslav Vopat
- za zhotovitele: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, 360 17 Karlovy Vary - p Jiří Koblížek
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula
- za koordinátora BOZP: Ing. Ivan Černý, Na hraně 52, 312 00 Plzeň - Ing.Ivan Černý
- za subdodavatele: ZAPE elektro spol. s r.o., Dubová 390/6a, 360 04 Karlovy Vary - Miroslav Kolář

I. Prohlídka stavby

- provádí se omítky
- provádí se malby
- provádí se obklady

II. Kontrola úkolů z KD číslo 3

- 1) splněno, zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem vybrali dlažbu do provozu kuchyně
- 2) splněno, zhotovitel upravil závěsy stávajících rozvodů ÚT pod stropem v IPP tak, aby nepřekážel novým rozvodům VZT
- 3) úkol trvá, zhotovitel prověří možnost zaslepení ventilů na rozvodů ÚT pod stropem v IPP v místě nových rozvodů VZT
- 4) splněno, zhotovitel řádně začistil prostory ve stropu v IPP po původních rozvodech vody

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 3) úkol trvá, zhotovitel nově umístí zařízení na nápoje mimo sloup do sestavy výdejního místa
- 5) úkol trvá, po demontáži stávajících svítidel zaměstnanci ZŠ tyto na vyzvu zhotovitele vyčistí a umyjí k novému osazení do kuchyně
- 8) úkol trvá, zhotovitel v IPP provede rozvody VZT tak, aby se nemusely upravovat stávající rozvody ÚT

III. Další postup prací

- montáž VZT
- dokončení omítek
- provedení obkladů
- pokládka dlažby
- provedení maleb

POZNÁMKA: pro podlahu z keramické dlažby byla vybrána protiskluzová, chemicky odolná, typ: TAURUS SR7 GRANIT, pro obklady stěn byl vybrán keramický obklad typ: WAA 1N104 COLOR ONE MATT

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel v rámci VP osadí nové osvětlovací tělesa do kuchyně a jídelny
- 2) zhotovitel po projednání s projektantem VZT upraví „výfuk“ VZT tak, že bude na konci v šachtě pouze jedna mřížka a osadí se kolenem
- 3) GP zpracuje v rámci AD projekt odhlučnění jídelny

Další kontrolní den se bude konat v **úterý 8.8.2017 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 1.8.22017

Obdrží:

Mgr.Jan Poula
Ing.Jan Dušek
Jiří Koblížek
Ing.Ivan Černý
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl

poulaj@zskvary.cz
dusek@bpo.cz
koblizek@stasko.cz
cernyivanpl@atlas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

ředitel ZŠ
projektant
stavbyvedoucí
koordinátor BOZP
1.náměstek primátora
vedoucí ORI

