

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.12.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Odstranění pařezů bez předpokladu kolize strojně

Nové řešení:

Odstranění pařezů ručně se strojní přípomocí z důvodu možné kolize s IS

Zdůvodnění změny:

Pařezy nebylo možno vzhledem k trasování podzemních sítí vytrhat strojně, bylo nutno odkopávat strojně s ruční přípomocí pro eliminaci možného poškození podzemních sítí a konstrukcí v blízkosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

V rámci DSPS

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Navýšení ceny díla – viz. ZL 01 – 20.738,80 Kč bez DPH, bez vlivu na termín a kvalitu díla

Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Datum: 18.12.2023

Podpis: Odstranění pařezů bezkolizní

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.12.2023

Podpis:

Ing.
Daní
Škub



Vyjádření objednatele: souhlas

Datum: 18.12.2024

Podpis:



Ocenění ke změně č. 1

Stavba: ulice Třeboňská rekonstrukce

Název ZL:

Odstranění pařezů v místě - v kolizi vč. PPV

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.10.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Škubalová

Zhotovitel: VIDEŠT s.r.o.

Zpracovatel: Marek Čermák

Popis změny: Odstranění pařezů ručně v místě stávajícího podzemního vedení

Zdůvodnění: Z důvodu bezkolize se stávajícím podzemním vedením bylo nutné pařezy odstranit ručně s připomocí mechanizace a PPV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	-4,000	396,00 Kč	1 584,00 Kč
NP	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	750,00 Kč	3 000,00 Kč
NP		122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,500	1 060,00 Kč	4 770,00 Kč
NP		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,500	591,00 Kč	2 659,50 Kč
NP		166111101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,500	328,00 Kč	1 476,00 Kč
NP		174211202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm ručně	kus	4,000	562,00 Kč	2 248,00 Kč
NP		58344155	šterkodrť frakce 0/22	t	8,100	413,00 Kč	3 345,30 Kč
NP		997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,680	1 800,00 Kč	4 824,00 Kč

Celkem ZL 01

20 738,80 Kč

Za zhotovitele:

Marek Čermák

Marek
Čermák

Za AD:

Ing. Škubalová

Ing. Dan
Škubalová

Za TDI:

Václav Vlček

Václav Vlček

Za TDS:

Ing. Kořán

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.12.2023

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:****Bez****Nové řešení:****Oprava stávající RŠ u č.p. 668/81****Zdůvodnění změny:**

Uvedené zhlaví RŠ bylo dožilé a technicky nezpůsobilé ve smyslu začlenění do konstrukčních vrstev

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**V rámci DSPS****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:****Navýšení ceny díla – viz. ZL 02 – 26.810,20 Kč bez DPH, bez vlivu na termín a kvalitu díla**

Požadavek zhotovitele na změnu č.2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Datum: 18.12.2023

Podpis: Oprava zhlaví RŠ u č.p. 668/81

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.12.2023

Podpis:

Ing.

Daniel

Škubal



Vyjádření objednatele: souhlas

Datum: 18.12.

Podpis:



Ocenění ke změně č. 2

Stavba: ulice Třeboňská rekonstrukce

Název ZL:

Oprava stávající RŠ u čp 668/81

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.10.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Škubalová

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

Zpracovatel: Marek Čermák

Popis změny: Oprava stávající RŠ u čp 668/81 - zhlaví

Zdůvodnění: Uvedené shlaví bylo dožilé a technicky nezpůsobilé ve smyslu začlenění do konstrukčních vrstev, z uvedeného důvodu byla nařízena jeho oprava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
NP	K	129911103R	Bourání stávající části RŠ s úpravou	kpl	1,000	2 866,00 Kč	2 866,00 Kč
NP	K	895270431R	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb a inženýrské sítě šachtové prodloužení světél hloubky 1000 mm	kpl	1,000	3 911,00 Kč	3 911,00 Kč
NP	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,400	4 150,00 Kč	1 660,00 Kč
NP	K	R položka	Úprava shlaví RŠ včetně uložení přechodové desky	kpl	1,000	4 977,00 Kč	4 977,00 Kč
NP	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 750,00 Kč	3 750,00 Kč
NP	K	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 360,00 Kč	8 360,00 Kč
NP	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,180	1 090,00 Kč	1 286,20 Kč

Celkem ZL 02

26 810,20 Kč

Za zhotovitele:

Marek Čermák

Marek
Čermák

Za AD:

Ing. Škubalová

Ing. Da
Škubal

Za TDI:

Václav Vlček

Václav Vlček

Za TDS:

Ing. Kořán

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 18.12.2023

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

- Sanační vrstva 2 x 250 mm HDK
- Geotextilie netkaná do 800 g/m²
- Podklad ŠD 2 x 150 mm

Nové řešení:

- Podklad z HDK tl. 300 mm
- Geotextilie tkaná do 50 kN/m
- Podklad ŠD tl. 200 mm
- Podklad KSC tl. 120 mm

Zdůvodnění změny:

Po rozkrytí a provedení zkoušek, s ohledem na mělké uložení stávajících sítí byla přehodnocena navržená skladba a byla modifikována – jak na části sanační, tak na části konstrukční

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

V rámci DSPS

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Navýšení ceny díla – viz. ZL 03 – minus (-) 48.902,80 Kč bez DPH, bez vlivu na termín a kvalitu díla

Požadavek zhotovitele na změnu č.3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Třeboňská – rekonstrukce“

Datum: 18.12.2023

Podpis: Modifikace sanačních a konstrukčních vrstev


Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.12.2023

Podpis:

Ing.
Dan
Škub



Vyjádření objednatele: souhlas

Datum: 18.12.2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. 3

Stavba: ulice Třeboňská rekonstrukce

Název ZL:

Změny na souvrství skladby komunikací

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.10.2023

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Škubalová

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.

Zpracovatel: Marek Čermák

Popis změny: Změny na souvrství skladby komunikací

Zdůvodnění: Po rozkrytí a provedení zkoušek, s ohledem na mělké uložení stávajících sítí byla přehodnocena navržená skladba a byla modifikována - jak na části sanační, tak na části kčního souvrství (KSC)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-2 732,000	210,00 Kč	- 573 720,00 Kč
NP	K	567122111	Podklad ze směsi strnelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m3	1 366,000	362,00 Kč	494 492,00 Kč
14	K	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	m3	-409,800	248,00 Kč	- 101 630,40 Kč
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-409,800	188,00 Kč	- 77 042,40 Kč
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-737,640	100,00 Kč	- 73 764,00 Kč
33	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm - sanace	m2	-4 098,000	221,00 Kč	- 905 658,00 Kč
81	K	919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci měrné hmotnosti přes 500 do 800 g/m2	m2	-2 049,000	95,00 Kč	- 194 655,00 Kč
NP	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného HDK , s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300	m3	2 049,000	371,00 Kč	760 179,00 Kč
NP	K	919726227	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 300/50 kN/m	m2	2 049,000	134,00 Kč	274 566,00 Kč
NP	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 366,000	255,00 Kč	348 330,00 Kč

Celkem ZL 03

- 48 902,80 Kč

Za zhotovitele:

Marek Čermák

Marek
Čermák

Za AD:

Ing. Škubalová

Ing. Da
Škubalová

Za TDI:

Václav Vlček

Václav Vlček

Za TDS:

Ing. Kořán

Zakázka

Rekonstrukce Třeboněská

ZL. č. 1-3 Dod. č. 2	Popis a důvod změny	Změna závezku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárust	Cenový nárust max 30 % odst. 9
Původní hodnota závezku v CZK bez DPH					6 897 438,26 Kč				
	Změna závezku odst. 4	4			47 549,00 Kč	0,69%		47 549,00 Kč	
	Odstraňování potrubí v místě s PPV (kabeláže atp.)		20 738,80 Kč		20 738,80 Kč	0,30%		20 738,80 Kč	
	Oprava stávající RŠ u čp 868/81		26 810,20 Kč		26 810,20 Kč	0,39%		26 810,20 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
	Změna závezku odst. 5	5			0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závezku odst. 6	6			30 325,20 Kč		0,44%	30 325,20 Kč	0,44%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna skladeb komunikace - sanace			30 325,20 Kč	30 325,20 Kč		0,44%	30 325,20 Kč	0,44%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závezku odst. 5 a 6	5 a 6						30 325,20 Kč	0,44%
	Změna závezku odst. 7	7			-79 228,00 Kč			-79 228,00 Kč	
					-79 228,00 Kč	-1,15%	-1,15%	-79 228,00 Kč	-1,15%
	Změna skladeb komunikace - konstrukční vstupy			-79 228,00 Kč	-79 228,00 Kč			-79 228,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závezku v CZK bez DPH					6 898 145,46 Kč			-1 363,80 Kč	0,00%