

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**I P M stars, s.r.o.**

---

**D O D A T E K č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:2013-00082/ORI**

**ze dne 15.8.2013**

---

**KARLOVY VARY 2013**



Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary  
jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města  
jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**IPM stars, s.r.o.**

Se sídlem: Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 131583

IČO: 25230557

DIČ: CZ25230557


bankovní spojení: č.ú.: 43-3208490217/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary  
jednající ve věcech smluvních: p. René Piler  
jednající ve věcech technických: p. Tomáš Hladký

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1  
S M L O U V Y O D Í L O  
č. 2013-00082/ORI**

**ze dne 15.8.2013**



**A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary - Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role**“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a přílohách a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

**B.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly **na změně článku V. odstavce 5.1.** smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2013 tak, že původní znění článku V. odstavce 5.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2013 se ruší a nové znění je následující:

**5.1.** Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **8.424.729,24 Kč (slovy: osmmilionůčtyřístadvacetčtyřitisícsetdvacetdevětkorunčeských, 24 haléřů)** včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 6.962.586,15 Kč (slovy: šestmilionůdevětsetšedesátdvatisícipětsetosmdesátšestkorunčeských, 15 haléřů) a DPH 1.462.143,09 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistašedesátdvatisícstočtyřicettřikorunčeských, 09 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

**C.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly **na změně článku III. odstavce 3.1.** smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2013 tak, že původní znění článku III. odstavce 3.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2013 se ruší a nové znění je následující:

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 8.12.2013.**

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy.

**D.**

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly **na změně článku XII. odstavce 12.1.** smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2013 tak, že původní znění článku XII. odstavce 12.1. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2013 se ruší a nové znění je následující:

**12.1.** Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději **do 8.12.2013.** O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

**E.**


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2013 zůstávají beze změny.

**F.**

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnové listy

Příloha č.2 : Kopie zápisu z KD č.1


Příloha č.3 : Žádost zhotovitele o posunutí termínu, včt.příloh

Příloha č.4: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne ...*5.12.2013*...

V Karlových Varech, dne .....*5.12.2013*.....

  
-----  
**Statutární město Karlovy Vary**  
jdnající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



  
-----  
**IPM stars, s.r.o.**  
jdnající René Pilerem  
jdnatelem společnosti



147630/13

⑤ MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		C.dop:
č.j.: 1510/021/13		
Doručeno osobně		Zprac:
Došlo: 12-11-2013		Sar.
Počet listů:	Počet příloh:	
720	1/1	
Spis. znak:	Skart. znak:	Skart. lhůta:
		1/10

Statutární město Karlovy Vary  
 Odbor rozvoje investic  
 Moskevská 21  
 361 20 Karlovy Vary

V Dalovicích , dne 30.10.2013

Věc : Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role

Vážená paní Sakařová,

touto cestou si Vás dovoluji oficiálně požádat o prodloužení termínu předání díla „Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role,, .

K projednání ostatních technických podmínek včetně tohoto bodu byl svolán kontrolní den na 20.9.2013 za účasti zástupců investora p. Ing. Sakařová, TDI Ing. Fruhauf, Ing. Tošovský, IPM p. Hladký, p. Pospíšil včetně správce p. Žikeše.

Vzhledem k rozsahu prací a v neposlední řadě také ze obavy stále se zhoršujících klimatických podmínek k provádění díla byla již v předstihu vznesena žádost zhotovitele o předložení nového HMG , který by toto zohledňoval.

Na KD 20.9.2013 byl zhotovitel vyzván k předložení tohoto HMG ke dni 23.9.2013. Harmonogram byl elektronicky rozeslán všem zúčastněným dne 23.9.2013.

V zápisu z KD č. 5 ze dne 27.9.2013 je konstatováno, že investor bere HMG na vědomí s tím , že tento bod samotné prodloužení termínu bude řešen později.

V zápisu z KD č.3 ze dne 6.9.2013 je zhotoviteli ze strany investora uznáno prodloužení o 3dny a to zejména kvůli přerušení prací z důvodu probíhajících kulturních akcí zejména, svatby,výstavy.Žádost o toto prodloužení byla v předstihu zpsána do SD.

Vzhledem ke skutečnosti, že v uplynulých měsících zejména září,říjen a samozřejmě i listopad docházelo a stále dochází k častým dešťovým srážkám a realizace díla se tímto komplikuje, zejména neustálým zakrýváním kcí, zajištěním před zatečením a samozřejmě i odstraněním následku zatečení, žádáme Vás touto cestou o prodloužení termínu díla do 8.12.2013. Jednotlivé přerušení prací a záznamy o počasí jsou součástí SD.

Termín předání díla je 12 týdnů dle SOD. Staveniště nám bylo předáno 19.8.2013. Ztohoto tedy vyplývá , že současný termín předání dle SOD je 19.8.2013 + 12 týdnů tedy 10.11.2013 + 3 dny odsouhlasené za přerušení akcí (svatba,výstavy) tedy 13.11.2013. Naše žádost počítá s prodloužením o 3,5 týdne tedy do již zmíněného 8.12.3012.


Děkujeme za pochopení při zvažování naší žádosti.

Přílohy : 1x harmonogram

za TDI Smlasi'

S přátelským pozdravem

René Piller  
 Jednatel společnosti





Statutární město Karlovy Vary  
Odbor rozvoje investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

V Dalovicích , dne 30.10.2013

Věc : Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role

Vážená paní Sakařová,  
přikládám Vám přílohu k žádosti o prodloužení termínu :

Výtah dnů se špatnými klimatickými podmínkami je učiněn z denních zápisů SD č. 1,2

½ dne tyto pracovní dny 6.9.,7.9.,17.9.,18.9.,23.9.,9.10.,11.10.,14.10.,2.11.,6.11.2013 celkem **5 dní**

1 den tyto pracovní dny 28.8.,9.9.,10.9.,11.9.,12.9.,13.9.,16.9.,19.9.,20.9.,21.9.,22.9.,15.10.,16.10.,17.10.,  
23.10.,25.10.,30.10.,1.11.,4.11.,5.11.2013 celkem **20 dní**

**3 pracovní dny** na základě zápisu ve SD ze dne 29.8.2013 za přerušení prací kvůli svatbě a výstavám

**CELKEM 28 pracovních dní**

*za TDI s.07.4691*  
*[Signature]*

S přátelským pozdravem

René Piller  
Jednatel společnosti





**Požadavek zhotovitele na změnu č.1**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název částí stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO Rekonstrukce střechy Lidového domu S. Role**  
Drobné změny v rozsahu a provedení stavby

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

- 1) Původní projektová dokumentace zahrnovala ve střeše nad sálem realizaci 6ti ks výlezových oken se stoupacími plošinami.
- 2) Součástí nabídky zhotovitele byly i náklady na veškeré energie související s realizací stavby

**Nové řešení:**

- 1) Z důvodu vzájemné blízkosti výlezových oken a tím i zajištění dostatečné obslužnosti střechy byla 2 výlezová okna vypuštěna, včetně všech souvisejících konstrukcí.
- 2) Z důvodu čerpání energií od provozovatele LD byla na KD č.1 dohodnuta sleva za spotřebovanou el. energii (viz zápis z KD č.1 dne 28.8.2013)

**Zdůvodnění změny:**

Změny byly provedeny s ohledem na zjištěné skutečnosti a za účelem úspory nákladů.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Požadovaná změna bude mít vliv pouze na dokumentaci skutečného provedení.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.  
Dojde k úspoře z ceny díla.

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.


Datum:  
Podpis:



**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:  
Podpis:



za TDI souhlasí  


Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.


Datum:  
Podpis:

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(15)



# HMG NOVÁ „REKONSTRUKCE STŘECHY LIDOVÝ DŮM STARÁ ROLE“

IPM stars, s.r.o.



5

**IPM stars, s.r.o.**  
 Ovocný trh 572/11, 140 00 Praha 1  
 IČ: 25230557, DIČ: CZ25230557  
 provozovna:  
 Botanická 256, 362 68 Dalovice u K. Varu  
[www.ipmstars.cz](http://www.ipmstars.cz)

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava střechy na objektu Lidový dům Stará Role

**Objekt:** Změnový list

**Část:** 02 - méněpráce

Objednatel: Město Karlovy Vary


Zhotovitel: IPM stars, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 PRAHA

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: V.Šíp

Datum: 25.11.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>-24 306,00</b>	<b>-0,017</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>						<b>-24 306,00</b>	<b>-0,017</b>
1	764 0002_R	Stoupačí plošina 250 x 1200 včetně spojovacího materiálu a držáků pro falcovanou krytinu, materiál - pozinkovaná ocel opatřená barvou	kus	-2,000	3 057,00	-6 114,00	-0,010
2	764 0005_R	Bezpečnostní kotevní prvky s možností uchycení na falcování krytiny	kus	-2,000	1 916,00	-3 832,00	-0,002
3	764 0011_R	Výlezové střešní okno 600 x 600mm, křídlo dřevěné s tvrzeným sklem, rám okna z barevného legovaného hliníku, včetně oplechování	kus	-2,000	3 977,00	-7 954,00	-0,002
4	764 0084_R	K21_Nalepovací prostup pro falcované plechy pr.100 mm + typový odvětrávací nástavec pr.100 mm (růžice těsněna silikonem)	kus	-2,000	3 203,00	-6 406,00	-0,004
<b>Celkem</b>						<b>-24 306,00</b>	<b>-0,017</b>





## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1 konaného dne 28.8.2013

Přítomni:

Za zhotovitele: IPM stars, s.r.o.: p.Pospíšil  
Za objednatele: pi.Sakařová, p.Fischer, p.Žikeš, p.Tošovský  
Za gen.projektanta: .....  
Ostatní (subdodavatelé): .....

---

1. Postup prací:

Zahájeny práce v půdních prostorách nad hledištěm, rozebírání střešní krytiny nad pódiem, výměna poškozeného podbití, ošetření podbití Bochemitem, doplňování tepelné izolace. Rozebírání střešní krytiny nad středovou částí objektu s částečnou výměnou poškozeného podbití. Doplňování tepelné izolace nad hledištěm

2. Finanční plnění:

a. Nabídková cena stavby (SoD):  
- cena bez DPH 6.993.504,- Kč  
- změnové listy, odsouhlasené 0,- Kč

3. Kontrola úkolů z posledního KD:

a. ....  
b. ....

4. Různé:

- a. Odsouhlasena sleva z ceny díla za spotřebovanou el. energii ve výši 2000,- Kč/měsíc
- b. 30.8.2013 nutno vyklidit zatravněné prostory u objedku z důvodu sekání trávy
- c. Informace - 10.9.2013 proběhne v objektu jednání zastupitelů města
- d. Domluvena změna termínu konání kontrolních dnů na pátek od 8.00 hod. objednatel požaduje přítomnost GP
- e. Proběhla samostatná schůzka zhotovitel, GP ohledně upřesnění rozsahu výměny poškozených dřevěných prvků (dle mykologického průzkumu), probrány detaily provětrávání střešní krytiny.

5. Příští KD se bude konat v pátek 6.9.2013 v 9:00 hod na stavbě (zasedací místnost).

6. Elektronické adresy pro rozesílání (účast potvrzena prezenční listinou)

.....  
j.sakarova@mmkv.cz, pospisilz@ipmstars.cz, fruhaufj@volny.cz, norbert.tosovsky@seznam.cz, jan.dusek@bpo.cz,

Výpočet snížení ceny díla stavby : „Karlovy Vary - Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role“

Cena díla dle SoD : 8.462.139,52 Kč s DPH ( 6.993.503,72 Kč bez DPH)

Úspora :

-	odpočet dle přílohy změnového listu – 29.410,28 Kč (s DPH)	
-	odpočet dle zápisu z KD	- 8.000,- Kč (s DPH)
	ODPOČET CELKEM	37.410,28 Kč ( s DPH)

8.462.139,52 Kč s DPH

- 37.410,28 Kč s DPH

-----  
8.424.729,24 Kč s DPH ..... Cena díla po odpočtech







IPM stars, s.r.o.  
Cvočny trh 572/11, 110 00 Praha 1  
IČ: 25230557, DIČ: CZ25230557  
průmyslová  
Sokolovská 256, 962 63 Dobruška u K. Vary  
www.ipmstars.cz

# STAVEBNÍ DENÍK

Rekonstrukce střechy Lidového  
domu Stavař Pole

e. 1

RVM 20060018

53 listů  
samokopírovací



Datum	POČASÍ: jasno	Zúčastnění strany: 12 / 22°C
26. 8. 13	TEPLOTA:	
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma):	5 x IPN 10 x klewo
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	br tep. kolce sel + justr
	PROVEDENÁ PRÁCE:	Dra žlyj ledník, hypogace sledu celk, justr
27. 8. 13	POČASÍ: jasno, dešt	TEPLOTA: 11 / 20°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma):	5 x IPN 10 x klewo 4 x Michalík
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	br tep. kolce selu + justr
	PROVEDENÁ PRÁCE:	Dra ledník, br ledník hypogace br hromadnoho odvětrání br ledník
28. 8. 13	POČASÍ: dešt	TEPLOTA: 11 / 18°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma):	5 x IPN 10 x klewo
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	4 x Michalík
	PROVEDENÁ PRÁCE:	Dra justr žlyje ledník br tepelní kolce sel + justr Převážně justr
29. 8. 13	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 12 / 20°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma):	5 x IPN 10 x klewo
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE:	Dra žlyj hypogace, br ledník br tep. kolce

Datum	Zúčastněné strany:	
	<p>Na základě žádosti hostova vzhledem ke kolonaci se uskutečnila práce v součce zastavky 31. A a 1. B, 2013</p> <p>Zhotovili želez. postavení keramik 3 dny - práce 1x, údržba 2x</p> <p style="text-align: right;">dělání</p>	
30. 8. 13	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 12/14°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 5 x 100 10 x klevo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	<p>PROVEDENÁ PRÁCE: na oděhnutí keramik na vyběh kolce na vyběh kolce sálu + palce + vyprávací</p>	
2. 9. 13	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 12/20°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 5 x 100 10 x klevo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: na oděhnutí keramik	
	<p>PROVEDENÁ PRÁCE: na vyběh kolce na postavení keramik, vyprávací</p>	
3. 9. 13	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 12/20°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 5 x 100 10 x klevo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	<p>PROVEDENÁ PRÁCE: na okrajích jece, na vstupu + oděhnutí keramik vých. strany keramik, Dvo. vyběh keramik oděhnutí keramik, keramik</p>	



Datum	Zúčastněné strany:	
4.9.13	POČASÍ: <i>oblačno</i>	TEPLOTA: <i>20/20°C</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): <i>5 x IPM 10 x Elexo</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE:	
	kontrola střeby ze věže VDI: Zajíz s kontrolou domů a -užitku od Ing. Potůbků 16:55 hod.	
	Dva zbytky na budově na latování -> na požadavek 1 pár a byly uzavřeny puzi na depul kotelu sálu	
5.9.13	POČASÍ: <i>oblačno</i>	TEPLOTA: <i>12/22°C</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): <i>5 x IPM 10 x Elexo</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: <i>na odvětrání kotelu</i>	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>na dep. kotelu puzi, kotelu, Užavřeno, DRT + RT + kypučka budování Průběh 'uklídání' odpadů do puzi VDI 2 z-užitku 4.9.13 16:55 hod.</i>	
6.9.13	POČASÍ: <i>10/20°C</i>	TEPLOTA: <i>Občasno, dešť</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): <i>5 x IPM 10 x Elexo</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>na odvětrání kotelu DRT a RT budování kypučky na zbytky puzi DRT <del>na</del> A</i>	
	<i>[Signature]</i>	

Datum	Zúčastněné strany:	
9.9.12	Děšť	TEPLOTA: 10/15°C
POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	2 x 10m 10 x 10cm	
POUŽITÁ MECHANIZACE:	4 x Federsko	
PROVEDENÁ PRÁCE:	<p>truhlářské práce na střeše</p> <p>na teplou rohu křídla + sed          křídla jedním - křídla          křídla jedním jako zlatě          Druhá práce křídla 4 křídla</p>	
10.9.12	Děšť, obléčivo	TEPLOTA: 12/15°C
POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	2 x 10m 10 x 10cm	
POUŽITÁ MECHANIZACE:	4 x Federsko	
PROVEDENÁ PRÁCE:	<p>zlatě práce na střeše</p> <p>na zlatě práce křídla + sed          Druhá práce křídla A          křídla křídla</p>	
11.9.12	Děšť, obléčivo	TEPLOTA: 12/15°C
POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	2 x 10m 10 x 10cm	
POUŽITÁ MECHANIZACE:	4 x Federsko	
PROVEDENÁ PRÁCE:	<p>obléčivo práce na střeše</p> <p>křídla + sed          Druhá práce křídla          křídla jedním          Druhá práce křídla a          křídla A          křídla jedním práce</p>	



Datum	Zúčastněné strany:
9.9.2013	Zápis TDS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druháho dne zatelelo do prostor sálu a kancelií v podkovi. Byla zhotovena fotodokumentace. TDS opětovně upozorní na umístění vzdušného sekřívání v systémech nedokončených částí.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedena kontrola elektroinstalace (sál - balkon) revizním technikem elektro a konstatováno, že rozvody elektro nebyly dotčenými sítěmi.</li> </ul>
	Zhotovitel naste e-mailem opravy z této problemky.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jako zástupce objednatelé upozorní na umístění sítě v stříšního pláše proti sítě. Případně vzniklé škody budou následně uplatňovány na Zhotoviteli. za TDS, Příhang</li> </ul>
7.9.13	POČASÍ: Oblačno dešt <sup>TEPLOTA:</sup> 18/20°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x IM 10 x kleso
	POUŽITÁ MECHANIZACE:
	PROVEDENÁ PRÁCE:
	ke sítě v pultě
	pro Peduči + kypce
	ke klesu v pultě a klesu sítě B
	pro sítě
	pro kles
	ke klesu klesu + klesu pultě
	Obnova pultě zaklenut byla posilena
	plechovými, v místech nedokonalých
	konstrukčních dílců
	uzavřených pultí ke stavbě

Datum	Zúčastněné strany:	
12. 9. 2015	POČASÍ: Deště	TEPLOTA: 10/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 1PH 10 x Eteho	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fracelo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Převážně prací ke štír 2 dívodu zlivu. podniku	
	Na teplou vodu, hluč, příst + saku Dro přebudky kolceho	
13. 9. 2015	POČASÍ: Deště	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 1PH 10 x Eteho	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fracelo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Převážně práce hluč vše příst, Dro hlučiví nepřehled	
14. 9. 15	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 12 x 1PH 10 x Eteho	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fracelo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dro přebudky hlučiví + Dro švábky hlučiví Na kyly, Na zlivu, Na odvětvání	
16. 9. 15	POČASÍ: Deště	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 12 x 1PH 10 x Eteho	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fracelo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dro + Dro vobal Na kyly, Na zlivu, Na odvětvání	



Datum	Zúčastněné strany:
18.9.2013	<p>Zápis TPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opětovné upravení zhotovitele na zateklou do objektu (viz foto). Upravení, že bude požadována oprava poničených maleb a omítek. Upravení, že na vlnité bednění nelze osadit tyčovou izolaci.</li> <li>- před přezkouškou stavby bude požadována oprava omítek podhledů včetně maleb. V současné době se již odlepují stávková omítky - viz. stropy chodby</li> <li>- upravení na důstojné završení vzhledu jak stávková, tak i uvnitř</li> <li>- celkové uvnitř vyzdobení střechy - kvůli porokosům již provedeným základy</li> <li>- z důvodu dostatečného uvnitř co nejrychleji provést demontáž kování oře PP. - jedná se zřejmě - důvodem zateklou do objektu v místě demontované stávkové izolace</li> </ul>
18.9.13	POČASÍ: DĚŽ
18.9.13	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x MM do x klubo 4 x Federho
	POUŽITÁ MECHANIZACE:  PROVEDENÁ PRÁCE: br + Dvo typ. hokejové Dvo hokejové dvou řadu, Dvo hokejové střední části, Dvo hokejové, br hokejové br hokejové části, Dvo hokejové + vlny Dvo hokejové

Datum	Zúčastněné strany:	
19.9.17	POČASÍ: Dne	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 10M 10 x 2000	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dne vch a sčít. kaly na tepl. kolek + jadrovyd zedku na zky, zebci kaly + kaly puzaci kolun Dne a zky od puzaci puz	
20.9.17	POČASÍ: Dne	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 10M 10 x 2000	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dne vch a zky kaly na tepl. kolek u kaly, kaly na zky Dne kolun zedku kaly, puzaci puz	
21.9.17	POČASÍ: Dne	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 10M 10 x 2000	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dne vch a zky na sčít. zky pro tepl. kolek Dne kolun, kolun, kol. zky	
	POČASÍ: Dne	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 2 x 10M 10 x 2000	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dne kolun a sčít. na zky na zky na tepl. kolek na kolun	



Datum	Zúčastněné strany:	
23.9.13	POČASÍ: Oblačno dešť	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profosa, firma): 2 x IPN 10 x klens 4 x Fedorbo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: 10t vyhyž, 2ksu, Drt štěty, hadicím, kolca 10t kolca kuched, 1 vyučka obca, DRT kam. teles	
24.9.13	POČASÍ: Oblačno	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profosa, firma): 2 x IPN 10 x klens 4 x Fedorbo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: 10t vyhyž, 2ksu, hadicím kuched, vyučka štěty a kam. Drt štěty a vyučka kolca 10t kuched a vyučka	
25.9.13	POČASÍ: Oblačno	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profosa, firma): 2 x IPN 10 x klens 4 x Fedorbo	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: 10t vyhyž, 10t zbehu, vyučka kolca Drt hadicím, kuched štěty, vyučka kolca Odvoz a kuched odpadů 10t vyhyž	

Zúčastněné strany:	
Datum	
20. 5. 12	POČASÍ: oblačno TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 18 x Kleso 8 x 107 4 x Federbo
	POUŽITÁ MECHANIZACE:
	PROVEDENÁ PRÁCE: br kytiny, br stěhy + typ. kolečka Drt bednění, lupograce, DRT stěhy Drt kolce br holosadu
	POČASÍ: oblačno TEPLOTA: 8/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 10 x Kleso 5 x 107 4 x Federbo
	POUŽITÁ MECHANIZACE: br kytiny, br stěhy
	PROVEDENÁ PRÁCE: Drt bednění, kytiny, klemp. práce br typ. kolečka uvozad, br typ. kolečka půlky, br odvětvání - kytiny, ožer
27. 9. 13	POČASÍ: oblačno TEPLOTA: 10/15°C
28. 9. 13	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 10 x Kleso, 10 x 107 4 x Federbo
	POUŽITÁ MECHANIZACE:
	PROVEDENÁ PRÁCE: br falce kytiny, br AL sada, br + DRT typ. kolečka uvozad, br police br + DRT bednění lupograce celkové 2x br odvětvání

Datum	Zúčastněné strany:	
30. 3. 13	POČASÍ: Oslučo	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 10 x 10m 10 x 20m	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Vrtání falc., vrtání AL sáblon, vrtání tep. koleček Vrtání bedniček, impregnační nátěry, Vrtání izolací, vrtání polí, Vrtání izolací, lepení, lepení, stěny	
1. 10. 13	POČASÍ: Oslučo	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 10 x 10m 10 x 20m	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Vrtání falc., vrtání AL sáblon, Vrtání bedniček + tep. koleček + polí Vrtání odvětvků, vrtání lepení, bedniček, stěny Impregnační nátěry Vrtání izolací,	
2. 10. 13	POČASÍ: Oslučo	TEPLOTA: 10/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): 10 x 10m 10 x 20m	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 4 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: Vrtání bedniček, impregnační, vrtání tep. koleček, Vrtání polí, vrtání lepení Vrtání odvětvků, Vrtání AL falc. + sáblon Vrtání bedniček Vrtání koleček Vrtání stěn	





# STAVEBNÍ DENÍK

Rekonstrukce střechy Lidového  
domu Stará Role č. 2

RVM 20060018

53 listů  
samokopírovací

**IPM  
stars**

IPM stars, s.r.o.

Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1

IČ: 25230557, DIČ: CZ25230557

[www.ipmstars.cz](http://www.ipmstars.cz)



Datum	POČASÍ: <i>oblačno</i>	Zúčastněné strany:
<i>8.10.2013</i>		TEPLOTA: <i>8/15°C</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	<i>10 x Elewa 2 x ION 2 x Fedarbo</i>
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>Drt bedněmi hromad, drs ty. kolanky + lepy Uvěny deseky kal, br bedněmi, křtěgaci na zřehy br zřehy kal br lepy kolce špaři, br dr. kolce hromad</i>	
<i>9.10.2013</i>	<i>Zápis TD1</i>	
	<i>Upravitelne zhotovitelu na uklad zabezpečení uvedl obec proti přibavení, demontované břkyne bude sáseva po řěeni - neobjektu!!! řekosene vnitřní volby budou zhotovitelu oproveny - vnitřní prostor budou mřstěny a nebudou používány. Vmřstřed budou poute praviděy zadržovací práce u obce.</i>	
<i>9.10.13</i>		
POČASÍ:	<i>oblačno, čist</i>	TEPLOTA: <i>8/15°C</i>
POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	<i>10 x Elewa 2 x ION 2 x Fedarbo</i>	
POUŽITÁ MECHANIZACE:		
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>Drt - bedněmi, kore - lepy + ky. kolanky br ky. kolce hromad + špaři br zřehy. kal hromad</i>	

Zúčastněné strany:

Datum	Zúčastněné strany:	
11.10.15	POČASÍ: dešt, oblačno	TEPLOTA: 8/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x elektro 8 x IPRM	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dtt lednice, lypový káček	
	PROVEDENÁ PRÁCE: vr tesnění vlnit vr tep. izolace, vr elektr. ka, vr lypový těsnění vlnit	
12.10.15	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 6/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x elektro 10 x IPRM	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dtt rolovací lednice, kosa	
	PROVEDENÁ PRÁCE: vr lypový elektr. ka, lypový lednice, vr elektr. ka	
13.10.15	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 11/11°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x elektro 10 x IPRM	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dtt rolovací	
	PROVEDENÁ PRÁCE: elektr. kosa, vr lypový, vr elektr. ka	

Datum	Zúčastněné strany:	
14. 10. 13	POČASÍ: dešt, klno	TEPLOTA: 8/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x kleso 10 x 107	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dnr bednění, kolca, lepek	
	PROVEDENÁ PRÁCE: na zbyh, na klesy, na tepelné kolca, kmenů, peci dešt	
15. 10. 13	POČASÍ: dešt, ošláo	TEPLOTA: 8/10°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x kleso 10 x 107	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dnr ucy, bednění, lepek	
	PROVEDENÁ PRÁCE: klygaca, bednění, na zbyh, klesy, na, na kolca, kmenů, peci dešt	
16. 10. 13	POČASÍ: dešt, ošláo	TEPLOTA: 8/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x kleso 10 x 107	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: Dnr bednění, kly lepek, bednění	
	PROVEDENÁ PRÁCE: na zbyh, na klesy, na klesy, kmenů, peci dešt	



Datum	Zúčastněné strany:	
17.10.13	POČASÍ: <i>oblačno</i>	TEPLOTA: <i>2/12</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): <i>10 x Eleus 10 x IPM</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: <i>Drt bednění, žuva, vohy lepek</i>	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>na kytiny, na pánc, na bednění, na elemp. jízdu, na teplotní izolaci stěn a stropu, Odvoz odpadu, Čištění jímek - dle</i>	
		<i>[Signature]</i>
18.10.13	POČASÍ: <i>oblačno</i>	TEPLOTA: <i>2/12°C</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): <i>10 x Eleus 2 x IPM 3 x Fedarho</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>na bednění, na lepek, na tep. izolaci, vlna, odvoz šuti, na kytiny, na pánc, na bednění + hydroizolaci</i>	
		<i>[Signature]</i>
19.10.13	POČASÍ: <i>oblačno</i>	TEPLOTA: <i>2/15°C</i>
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma): <i>6 x Eleus 6 x IPM</i>	
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	
	PROVEDENÁ PRÁCE: <i>na bednění, vlnitá potěrky, žbeka, na kytiny, izolaci, na bednění</i>	
		<i>[Signature]</i>



Datum	Zúčastněné strany:	
21. 10. 13	občianske	TEPLOTA: 8/13°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x klesno 8 x 11M	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 2 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: DMR bedniak, desovskú výhybkú znova výhybkú kolesá DMR kolesá + kolesá, na výhybkú kolesá stop + mechanizácia na výhybkú, na výhybkú, plus	
22. 10. 13	lesno	TEPLOTA: 8/15°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x klesno 8 x 11M	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 2 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: DMR bedniak, výhybkú desovskú výhybkú, výhybkú kolesá, na výhybkú, na výhybkú, plus na výhybkú kolesá stopa vč. mechanizácia	
23. 10. 13	časť	TEPLOTA: 8/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ(Profese, firma): 10 x klesno 8 x 11M	
	POUŽITÁ MECHANIZACE: 2 x Fedarbo	
	PROVEDENÁ PRÁCE: výhybkú bedniak, na kolesá, na výhybkú kolesá	
	na základe VDI provedenie kontrola oza- moye diktor. výhybkú kolesá kolesá kolesá P. Bchakovics → základo e-ucely	

Datum	Zúčastněné strany:	
24. 10. 13	POČASÍ: oblačno	TEPLOTA: 2/13°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	10 x ELEVO 2 x IPN
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	2 x Federko
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dva systémy solár, Dva hadicové → vyčistění, Dva systémy Dva systémy, kot. elektr. práce, Dva teplovod. koleče, šlap + šlap	
25. 10. 13	POČASÍ: Obilí	TEPLOTA: 2/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	10 x ELEVO 2 x IPN
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	2 x Federko
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dva systémy, vyčistění hadicové! Dva systémy, kot. elektr. práce Dva teplovod. koleče	
26. 10. 13	POČASÍ: Obilí	TEPLOTA: 2/12°C
	POČET PRACOVNÍKŮ (Profese, firma):	10 x ELEVO 2 x IPN
	POUŽITÁ MECHANIZACE:	2 x Federko
	PROVEDENÁ PRÁCE: Dva systémy, vyčistění hadicové! Dva systémy, kot. elektr. práce Dva teplovod. koleče	





**Usnesení č. RM/2091/12/13**  
**z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.12.2013**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role“**  
**- Dodatek č. 1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 10.5.2013 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností IPM stars, s.r.o., IČ: 25230557, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – Rekonstrukce střechy Lidového domu Stará Role“, na základě kterého se z důvodu přerušení provádění stavby po dobu 28 pracovních dnů (nevhodné klimatické podmínky a požadavek objednatele na přerušení prací) prodlužuje termín dokončení díla do 8.12.2013 (tj. o 28 pracovních dnů) a z důvodu provedené Změny č.1 se snižuje cena díla o částku 30.917,57 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.962.586,15 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic