



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č.2

SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00058/ORI

KARLOVY VARY 2015

Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Územní pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A
360 21 Karlovy Vary
tel.: 354 222 624



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014258/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Atelier stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 28042395, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČO: 45274924

DIČ:CZ45274924

Bankovní spojení: č.ú.:0141360165/0100 vedený u Komerční banky,a.s.Praha

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

jednající ve věcech technických: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary

Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

jednající ve věcech stavby: Petr Bláha, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 337

František Köhler, stavbyvedoucí, tel.: 602 360 022

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“, „*Výkon zeměměřičských činností*“, „*Projektová činnost ve výstavbě*“, „*Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary*“ vyhlášené dne 20.2.2014 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) a spolufinancované ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 6.5.2014; a
- (C) Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo uzavření smlouvy o dílo na svém jednání konaném dne 13.5.2014 pod bodem č. ZM/160/5/14 jednání; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 9.6.2015 pod bodem č. RM/1020/6/15 jednání; a

- (E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření Dodatku č.2 na svém jednání konaném dne 30.6.2015 pod bodem č. RM/1176/6/15 jednání,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.2

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ neprovedl na základě vzájemné dohody obou stran stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č.33, č.35, č.36, které jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.2 Smlouvy.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

V. **Cena a způsob plnění**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **41.625.006,38 Kč bez DPH**. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.8.2014, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.2 smlouvy, platí beze změny.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.



Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č.33, č.35, č.36

V Karlových Varech, dne 1.7.2015



Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 - Nové Město




Usnesení č. RM/1176/6/15
z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.06.2015

Věc: Veřejná zakázka „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnové listy č. 33, č. 35, č. 36, na základě kterých se snižuje cena díla o částku 408.373,- Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“, na základě kterého se snižuje cena díla o částku 408.373,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 41.625.006,38 Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Ocenění ke změně č. 033

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): **SO 02 - Cvičné budovy, CB 03 - Policie - interiérové prvky**
SO 02 - Cvičné budovy, CB 05 - Domácnost - interiérové prvky

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 20.05.2015

se odsouhlasuje změna:

Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
12b		skříňka s dvířky	ks	-1,00	1 500,00	-1 500,00
18.		věšáková stěna	ks	-2,00	1 100,00	-2 200,00
25.		postel s matrací	ks	-1,00	2 500,00	-2 500,00
32.		polička	ks	-1,00	1 480,00	-1 480,00
Celkem						-7 680,00
Celkem včetně DPH 21 %						-9 292,80

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

EUROVIA VINCI¹³
EUROVIA CS, a.s.
oblastní územní oblast Čechy západ
základní sídliště
Skládková 72, 360 02 Karlovy Vary

(Handwritten signatures in blue ink over dashed lines)

Požadavek zhotovitele na změnu č. 033

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 20. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):**SO 02 - Cvičné budovy, CB 03 - Policie - interiérové prvky****SO 02 - Cvičné budovy, CB 05 - Domácnost - interiérové prvky****Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní projektová dokumentace požaduje osazení jednotlivých prvků.

Nové řešení:

Prvky uvažované v původní projektové dokumentaci nebudou osazeny nebo budou nahrazeny rozměrově vhodnějšími prvky.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke konkrétním úpravám interiérů a upřesnění rozměrů vnitřních prostor došlo k situaci, kdy parametry (rozměry) jednotlivých v původní projektové dokumentaci požadovaných prvků převyšovaly možnosti vnitřních prostor pro tyto prvky, proto dojde k náhradě prvků rozměrově vhodnými.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude upraveno a vyznačeno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín, dojde ke zvýšení kvality díla. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 7 680,00 Kč bez DPH.

Poznámka: ve změně č. 035 je řešena náhrada těchto prvků.

034 opravil: Karamuzek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 033

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel a zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 20. květen 2015

Podpis:


EUROVIA CS, s.r.o.
oblasti pro životní oblast Čechy západ
Základní sídlo: 360 02 Karlovy Vary



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

19. 6. 2015

Podpis:



Ocenění ke změně č. 035


Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt): **SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko -
ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDU A SLABOPROUDU**


Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.05.2015 se odsouhlasuje změna:


Smlouva						
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
		Technologie AV Media dle specifikace odborné dodávky firmy	kpl	-1,00	395 293,00	-395 293,00
Celkem						-395 293,00
Celkem včetně DPH 21 %						-478 304,53


V Karlových Varech dne:


Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, TašoviceObjednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy VaryTDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře


EUROVIA CS, a.s.
oblastní územní úřad Čechy západ
28.04.2015
Sešitová 2, 360 02 Karlovy Vary









Požadavek zhotovitele na změnu č. 035

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Datum vydání požadavku: 31. květen 2015

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko -
ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V původní dokumentaci je v rozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 POLOŽKY STAVEBNÍ obsažen odkaz na přenos podrobného rozpočtu (podrozpočtu) SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media a zároveň odkaz na přenos podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU, v němž je cena podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media obsažena také (viz pol. "Technologie AV Media, dle specifikace odborné dodávky firmy").

Nové řešení:

Dojde k odečtu ceny položky "Technologie AV Media, dle specifikace odborné dodávky firmy" z podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU, tzn. podruhé přičteného podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media.

Zdůvodnění změny:

Úpravami původního rozpočtu při redukci projektové dokumentace došlo ke zdvojenému přenosu podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media jednak do rozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 POLOŽKY STAVEBNÍ resp. podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU, kde je cena obsažena položkou "Technologie AV Media, dle specifikace odborné dodávky firmy" bez odkazu na další přenos podrozpočtu, přičemž cena podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media byla již připočtena samostatným přenosem do rozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 POLOŽKY STAVEBNÍ. Z toho důvodu je třeba cenu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - Technologie AV Media položkou "Technologie AV Media, dle specifikace odborné dodávky firmy" v podrozpočtu SO 02 - Cvičné budovy, CB 01 - Operační středisko - ELEKTROMONTÁŽE SILNOPRUDU A SLABOPROUDU odečíst, aby nedošlo k neoprávněnému dvojitému účtování ceny jednoho stavebního objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na výkresovou část projektové dokumentace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín. V souvislosti s touto změnou nebude zhotovitel fakturovat ze svého nabídkového rozpočtu částku 395 293,00 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 035

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel a zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 31. květen 2015

Podpis:




EUROVIA VINET+
EUROVIA s.r.o.
Průmyslová zóna oblast Čechy západ
Závod Karlovy Vary
Sedlčská 72, 360 02 Karlovy Vary

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

19.6.2015

Podpis:



Ocenění ke změně č. 036

Projekt: Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Název části stavby (stavební objekt): **SO 09 - Kabelové vedení NN**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 31.05.2015

se odsouhlasuje změna:

		Smlouva				
Č. pol.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celkem Kč
		CYKY, volně, 5Cx2,5, semafony ukončení vodičů, do 5x6	m	-230,00	20,00	-4 600,00
			ks	-10,00	80,00	-800,00
Celkem						-5 400,00
Celkem včetně DPH 21 %						-6 534,00

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1

Projektant: Ing. arch. Bokota Miloslav
Česká 6, 360 18 Karlovy Vary, Tašovice

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

TDI: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

Handwritten signatures in blue ink on a grid of dashed lines. The signatures are located on the right side of the page, corresponding to the roles of Zhotovitel, Projektant, and TDI.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 036

Projekt: „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 31. květen 2015

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněné položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazované položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky
- f) jiné:

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanou změnou souhlasí.

Ing. František Kocourek

Datum:

19.6.2015

Podpis:

