



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 14

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

21.09.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 H Komunikace – Horova ulice – větev E
ZL 14 SO 101H - Úprava v okolí topného kanálu**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- osazení žulového obrubníku v místě topného kanálu
- osazení štěrbínového žlabu v místě topného kanálu

Nové řešení:

- vynechání žulového obrubníku, provedení živичného povrchu a rozdělení vodorovným dopravním značením (VDZ)
- štěrbínový žlab se posune za topný kanál, přibude jeden výpustový komplet a dva čistící kusy a dvě záslepky

Zdůvodnění změny:

- v zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci nebo skutečně provedeným pracím při realizaci stavby, některé konstrukce jsou v jiném stavu než předpokládala ZD
- na základě zjištěného skutečného stavu, kdy výškově nelze osadit žulovou obrubu a štěrbínový žlab, protože by zasahovaly do konstrukce topného kanálu, došlo k vynechání obrub a posunutí štěrbínového žlabu
- jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 580,05 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 6.048,26 Kč a hodnota méněprací je 5.468,21 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 14-A
Ocenění ke změně č. ZL 14-B