



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 05

Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice

Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

03.08.2021

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

**SO 101 H Komunikace – Horova ulice – větev E
ZL 05 SO 101H - Odstranění betonového podkladu**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- po odfrézování živичného povrchu a odstranění betonové dlažby mělo dojít k odkopání horniny v I. a II. třídě těžitelnosti na pláň

Nové řešení:

- pod betonovou dlažbou a částí živичného povrchu se nacházela betonová deska
- tato deska zasahovala do konstrukční vrstvy vozovky a částečně do živичného krytu
- po vyříznutí drážky pro osazení obrubníků v betonové desce došlo k jejímu odtrhnutí a tak musela být odstraněna

Zdůvodnění změny:

- v zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci nebo skutečně provedeným pracím při realizaci stavby, některé konstrukce jsou v jiném stavu, než předpokládala ZD
- jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí
- na základě zjištěného skutečného stavu, kdy po odstranění betonové dlažby a živичného povrchu byla nalezena betonová deska, která se po vyříznutí drážky na obrubník odtrhla od stávající konstrukce, muselo následně dojít k jejímu odstranění
- nad rámec SoD došlo k odstranění betonové desky a odvozu vzniklé suti na skládku

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 43.211,09 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 54.818,28 Kč a hodnota méněprací je 11.597,19 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

IPRÚKV°

Vyjádření zhotovitele:
Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
INVESTON s.r.o., Milan Brož

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

Datum:

Podpis:

Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 05-A
Ocenění ke změně č. ZL 05-B