

Evidenční list vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ

Název a evidenční číslo zakázky:

Smlouva o poskytování služeb: Správce stavby - Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech - výstavba nového mostu; č. 2020-00024/ORI

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o poskytování služeb výše uvedené zakázky uzavřené dne 17.07.2020

Objednatel: statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Konzultant: „SDRUŽENÍ – Správce stavby – Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“:

DS engineering PLUS, a.s., K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5, Contract management, a.s., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Konzultant

Iniciátor změny: Konzultant

Popis Změny:

Příloha č. 3 Smlouvy [Odměna a platba] stanoví: „Pokud dojde k překročení nebo nedočerpání Objednatelem předpokládaného množství Služeb, jedná se o součást vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 Zákona.“

Z důvodu délky realizační fáze Projektu dojde k překročení odhadovaného počtu jednotek, uvedeného v Ceníku služeb, který je součástí zmiňované Přílohy č. 3 Smlouvy, přičemž původně bylo dle Smlouvy počítáno s 11 měsíci činnosti Realizačního týmu ve fázi realizaci Díla. Tento předpoklad byl stanoven před uzavřením realizační smlouvy se zhotovitelem Projektu a před stanovením samotné délky trvání realizační fáze, a proto je nezbytné předmětný počet jednotek u zmíněné činnosti upravit, konkrétně navýšit o jeden měsíc tak, aby došlo k pokrytí celé realizační fáze Projektu. Stejně tak nedošlo k předpokládanému vyčerpání veškerých jednotek ve fázi zadávacího řízení a k vyčerpání Dodatečných služeb, předpokládaných Ceníkem služeb.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že si zadavatel vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a že podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. (1) ZZVZ č. 134/2016 Sb. je tedy splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na výši Přijaté smluvní částky:	Cena Změn záporných	Cena Změn kladných	Cena Změn celkem
	-231 000,00 Kč	188 727,00 Kč	-42 273,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele určený v rámci

organizační struktury k vyjádření k
ZBV

jméno

Ing. Daniel Riedl

datum

14.2.2022

podpis

Objednatel a Konzultant se dohodli, že v rámci výše uvedené zakázky, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy

Objednatel

jméno

Ing. Andrea Pfeffer
Ferklová, MBA

Datum

16.2.2022

podpis

Konzultant

jméno

Radomil Havrda

datum

14.2.2022

podpis

Číslo paré:

