

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 04
Projekt: **Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 30.11.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 201 – Statické zajištění komunikace
ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Položka rozpočtu

ČP 12 Cementová zálivka hřebů (2,0*3,14*0,025*2,5*53) množství 20,803 litrů.

Nové řešení:

Správná výměra $2,0 \times 3,14 \times 0,025 \times 0,025 \times 53 \times 1000 = 208,03$ litrů

Skutečně provedené výměry cementové zálivky hřebů, viz. hlášení o injektáži = 196 litrů.

Rozdíl oproti skutečnosti 175,197 litrů.

Zdůvodnění změny:

V zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly ve výměrách položek stavebních prací v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci (PD).

Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby dle skutečného provedení.

Objednatel coby zadavatel VZ jednající s náležitou péčí zadal zpracování PD u odborného dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované PD budou takovéto nedostatky.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nemá vliv na termín realizace díla.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 220 909,40 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 220 909,40 Kč bez DPH.

Přílohy: **Ocenění ke změně č. ZBV 04**
 Hlášení o injektáži



Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 04
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:
STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Datum:

30. 11. 2022

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum:

30. 11. 2022

Podpis:



Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 101 - INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum:


Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 201 - Ing. Martin Šafařík

Datum:

30. 11. 2022

Podpis:



Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum:

30. 11. 2022

Podpis:

