

**Usnesení č. RM/753/7/23****z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.07.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací“
- Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností STRABAG a.s., IČ: 60838744, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“, na základě kterého se dle Změnových listů č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10 a č.11 snižuje cena díla o částku 1.323.643,36 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 36.832.861,40 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2022-00038/ORI ze dne 13.6.2022, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru

Zakázka	Karlovy Vary, Ulice Bezručova - opěrné zdi a úprava komunikací					
Reg. č. projektu						

ZL č. Dod. č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku			38 926 688,53 Kč						
	Změna závazku dle odst. 4	4			4 549 060,54 Kč	11,69%		-1 990 431,24 Kč	
D 1									
ZBV 03	SO 101 - Nerealizace přidlažby podél obrubníků		197 754,92 Kč	-664 542,80 Kč	1 062 297,72 Kč	2,73%		-666 787,88 Kč	
D2									
ZBV 05	Ostatní náklady - DIO - Zlíníni opatření a 3. etapa		56 620,00 Kč		56 620,00 Kč	0,15%		56 620,00 Kč	
ZBV 06	SO 201 - Očištění žulových obrubníků		345 570,77 Kč	-336 502,08 Kč	662 072,85 Kč	1,75%		9 068,69 Kč	
ZBV 07	SO 101-SO 201 - Rampa - Křižovatka Havlíčkova		143 469,64 Kč		143 469,64 Kč	0,37%		143 469,64 Kč	
ZBV 08	SO 101 - Osazení DZ neprosvětlený pružný malák		29 390,40 Kč		29 390,40 Kč	0,08%		29 390,40 Kč	
ZBV 09	SO 101 - Změna reliéfní dlažby		40 937,96 Kč	-214 820,20 Kč	255 758,18 Kč	0,66%		-173 862,22 Kč	
ZBV 10	SO 101 - Asfalt Havlíčkova		222 900,00 Kč	-175 355,00 Kč	398 255,00 Kč	1,02%		47 545,00 Kč	
ZBV 11	SO 101-SO 201 - Skutečné provedené práce		242 670,94 Kč	-1 678 525,81 Kč	1 921 196,75 Kč	4,94%		-1 435 854,87 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5			0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
							0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku dle odst. 6	6			2 510 684,27 Kč		6,45%	-105 395,89 Kč	-0,27%
D 1									
ZBV 01	SO 101-SO 201 - Podloží zdi		117 308,77 Kč		117 308,77 Kč		0,30%	117 308,77 Kč	0,30%
ZBV 02	SO 101 - Změna konstrukce vozovky		864 426,02 Kč	-1 308 040,08 Kč	2 172 466,10 Kč		5,58%	-443 614,06 Kč	-1,14%
ZBV 04	SO 201 - Cementová zálička hřebů		220 909,40 Kč		220 909,40 Kč		0,57%	220 909,40 Kč	0,57%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6						-105 395,89 Kč	-0,27%
	Změna závazku dle odst. 7	7			0,00 Kč			0,00 Kč	0,00%
								0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku			36 832 861,40 Kč					-2 095 827,13 Kč	

bez DPH	38 156 504,76 Kč	DOD 1	-772 183,77 Kč
DPH	8 012 866,00 Kč		
vc. DPH	46 169 370,76 Kč		
bez DPH	36 832 861,40 Kč	DOD 2	-1 323 643,36 Kč
DPH	7 734 900,89 Kč		
vc. DPH	44 567 762,29 Kč		