

Statutární město Karlovy Vary

a

Film Dekor spol. s r.o.

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY, duben 2013

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a

investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Film Dekor spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, V Lomech 230, PSČ 149 00 Praha

bankovní spojení: č. účtu: 158401111/0100, Komerční banka a.s., pob. Praha 4,

IČ: 604 69 684

DIČ: CZ60469684

jednatel: Ing.arch. Jaromír Švarc

tel: 272 952 821, fax: 272 936 759

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 7. prosince 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 - 00086/ORI), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat STUDII pro scénické stavby pro stavbu označenou jako „**Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary**“ (dále jen „STUDIE“); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 25.1.2013 o prodloužení termínu k odevzdání STUDIE do 14.2.2013; a
- (C) Dne 20.2.2013 požádal objednatel členy řídicí a pracovní skupiny projektu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“ o připomínky ke STUDII; a
- (D) Rada města Karlovy Vary schválila pod usnesením č. RM/443/3/13 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“ uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing.arch. Miloslavem Bokotou, kterým se stanovuje termín pro zpracování komplexní projektové dokumentace příkládané k žádosti o stavební povolení nejpozději do 30. dubna 2013 ; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy ve znění Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.**

„Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary“

Studie pro scénické stavby

č.smlouvy objednatele: 2012 - 00086/ORI - D1

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

A) Znění článku IV. odstavce 4.1. se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou a protokolárně je předat objednateli do 19. dubna 2013.
Zhotovitel projedná s objednatelem STUDII v rozpracovanosti ve fázi, která bude rozhodující pro volbu zhotovitelem navrženého řešení. Zhotovitel předloží objednateli 1 výtisk STUDIE k posouzení před vydáním jejího čistopisu.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 7.12.2012 zůstávají beze změny.


III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Přílohy:

- kopie dopisu zhotovitele ze dne 25.1.2013
- usnesení č. RM/443/3/13 z 8.jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.3.2013

V Karlových Varech dne 10.dubna 2013


Statutární město Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic




Film Dekor spol. s r.o.
Ing. arch. Jaromír Švarc
jednatel



Film Dekor s.r.o.
V lomech 230, 149 00 Praha 4
Tel./fax 272936759
DIČ: CZ80489884
IČO: 60489884



FILM DEKOR, s.r.o.
V lomech 230
149 00 PRAHA 4

Ing. František Kocourek
odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
f.kocourek@mmkv.cz

v Praze, 25.1.2013

**Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání studie pro scénické stavby
„Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“**

Tímto žádáme o prodloužení termínu odevzdání studie pro scénické stavby „Centrum zdraví a bezpečí Karlovy Vary“ a navrhuje nový termín odevzdání : 14.2.2013.
Před odevzdání proběhne ještě jedna konzultace s panem Huttou z Asociace „Záchranný kruh“

odůvodnění žádosti:

Termín odevzdání studie byl od počátku na hranici realizovatelnosti. Při prvním jednání se zástupci magistrátu města Karlovy Vary jsem upozornil, že vzhledem ke složité problematice zadání může dojít ke zpoždění odevzdání studie. Po obdržení veškerých podkladů od architektonického ateliéru „Bokota architekti“ jsme zjistili, že umístění a rozměry budov na situaci nesouhlasí s výkresovou dokumentací k jednotlivým objektům a podklady se museli složitě upravovat do takového stavu, aby se dalo pokračovat. Tato neplánovaná úprava dokumentace trvala cca polovičku stanovené doby na celé zpracování studie. Během následujících prací na studii jsme zjistili, že jsme limitováni velikostí již navržených objektů a nelze do nich umístit veškeré požadované programy a animace. Zásadním limitujícím faktorem byla velikost objektů a bezpečnost provozu. Průběžně probíhala jednání s panem Huttou, tak abychom redukovali požadované funkce a programy. To zabralo také nějaký čas. Až po několika jednáních s panem Huttou jsme dospěli k realizovatelnému řešení. Tyto uvedené nepředvídatelné okolnosti způsobily zpoždění.

Ing.arch.Jaromír Švarc
jedenatel společnosti
Film Dekor, spol. s r.o.



Film Dekor, s.r.o.
V lomech 230, 149 00 Praha 4
Tel./fax: 272936759
DIČ: CZ60469684
IČO: 60469684 -1-

Tel.: 420 2 72952821, 420 2 72952808, Fax/tel.: 420 2 72936759
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 4, č. ú. 158401111/0100
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25740
IČO 60469684, DIČ CZ60469684
www.filmdekor.cz, filmdekor@filmdekor.cz

**Usnesení č. RM/443/3/13****z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 19.03.2013****Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary - Centrum zdraví a bezpečí“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. července 2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Ing. Arch. Miloslavem Bokotou, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu "Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí", na základě kterého se z důvodu zpracování Studie pro scénické stavby pro stavbu "Karlovy Vary – Centrum zdraví a bezpečí" stanovuje termín pro zpracování komplexní dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP) nejpozději do 30. dubna 2013 a dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31. května 2013, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic