



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 2019-00046/ORI

ze dne 2.9.2019

KARLOVY VARY 2020

Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operační program IROP, výzva řídicího orgánu č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ
Opatření IPRÚKV A2.1
Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu
vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní
mobility obyvatel
č. projektu (bude doplněno po přidělení)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

technický dozor investora:

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, Praha

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

zastoupeno ve věcech stavby:

Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

Jan Talaš, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 2.9.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2019-00046/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka**“, a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 22.7.2020 pod bodem č. RM/911/7/20 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2019-00046/ORI
ze dne 2.9.2019
(dále jen „Dodatek č. 1“)



I.

1.1 Smluvní strany společně konstatují, že:

- a) Zhotovitel se v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře - Plynárenská (Tuhnická) lávka**“ zavázal v čl. III. odst. 3.1., řádně provést dílo a protokolárně ho předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 17 týdnů ode dne uzavření Smlouvy.
- b) Zhotovitel písemně požádal dne 25.5.2020, v souladu s čl. III. odst. 3.6. o posunutí termínu dokončení díla do 11.9.2020, a to z těchto důvodů :
- přerušení prací z důvodu porušení vojenského kabelu, který nebyl zakreslen v PDPS,
 - přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek (práce v blízkosti řeky),
 - přerušení prací z důvodu nevyjasněného způsobu založení cyklostezky a opěrné zdi po odkrytí nevhodných podkladních vrstev.

II.

2.1 Na základě ustanovení čl. II. odst. 2.8. a čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy, v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy, v souladu s § 222 odst.6) ZZVZ a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli **do 17 týdnů** ode dne uzavření smlouvy o dílo.“

se ruší a jeho nové znění je následující:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli **do 11.9.2020**.“

III.

3.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy, v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní:

„5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 9.830.162,93 Kč (slovy: devětmilionůosmsetřicetisícjedenostošedesátdva korun devadesát tři haléřů bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy.“

se ruší a jeho nové znění je následující:

„5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátcí DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 10.915.983,76 Kč (slovy: desetmilionů devětsetpatnáctisícdevětosmdesát tři korun sedmdesát šest haléřů bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou



dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy a ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č.1 této smlouvy.“

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

V.

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 5.5 Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 5.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 22.7.2020
č. 2: Změnový list č. 1
č. 3: Žádost zhotovitele - termín
- 5.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 5.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Karlových Varech, dne 24.7.2020

V Karlových Varech, dne 24.7.2020

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

objednatel

EUROVIA CS, a.s.

zastoupena Michalem Sakařem
ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci

zhotovitel