



## Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 11

**Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137**

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

11.08.2021

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace  
- ZL 11 SO 101 - Odkopávky**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- v rámci projektové dokumentace se počítalo s odkopávkami stávajícího terénu:
  - v hornině 2 – 30%,
  - v hornině 3 – 40%,
  - v hornině 4 – 25%,
  - v hornině 5 – 5%
- dále bylo v celé trase ul. Varšavská počítáno se sanací pláně

#### Nové řešení:

- na základě provedených výkopových prací byla provedena klasifikace těžitelnosti horniny Ing. Milanem Větrovským, Ph.D. v části ul. Varšavská na horninu těžitelnosti 3 – 40% a horninu těžitelnosti 6 – 60%
- vzhledem k dostatečně únosnému podloží nebylo nutné provádět sanaci zemní pláně

#### Zdůvodnění změny:

- V zadávací dokumentaci (ZD) byly rozdíly v položkách stavebních prací oproti pracím navrženým v projektové dokumentaci nebo skutečně provedeným pracím při realizaci stavby, některé konstrukce jsou v jiném stavu, než předpokládala ZD
- na základě zjištěného skutečného stavu během výkopových prací byla provedena klasifikace třídy těžitelnosti na skutečný stav a posouzena nutnost provedení sanace zemní pláně
- jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde ke snížení ceny díla o 245.736,36 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 412.488,00 Kč a hodnota méněprací je 658.224,36 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**IPRÚKV°**

**Vyjádření zhotovitele:**  
**Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**  
**DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**  
**INVESTON s.r.o., Milan Brož**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření objednatele:**  
**Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Přílohy:** Ocenění ke změně č. ZL 11-A  
Ocenění ke změně č. ZL 11-B  
Těžitelnost zemin a horniny „ Výkopy na pláni v Horově a Varšavské ulici“ (součástí ZL 06)