



## **Usnesení č. RM/1344/12/21**

**z 39. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.12.2021**

### **Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 snižuje cena díla o částku 34.468,48 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.630.480,58 Kč bez DPH a zároveň se stanovuje konečný termín dokončení díla do 15.11.2021 (prodloužení o 29 dnů) z důvodu umožnění výstavby optických sítí v dané lokalitě v termínu od 25.8.2021 do 10.9.2021 (přerušení stavebních prací na 17 dnů) a odstranění havarijního stavu anglických dvorků v soukromém vlastnictví (přerušení stavebních prací na 12 dnů) – viz. zápisy ve stavebním deníku, přičemž původní lhůta (počet dnů) pro provádění stavby stanovená ve smlouvě o dílo se nezměnila, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic