

Změnový list č. 002
"Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny"

Datum vydání požadavku: 07.09.2022

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary	Projektant: BPO s.r.o. Lidická 1239 363 17, Ostrov	Technický dozor investora: Mgr. Jiří Frůhauf U Ovčárny 366/8, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
--	--	---

Název části stavby dotčené změnou:

ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny – zpevněné plochy

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD řeší asfaltové plochy v menším rozsahu než je skutečnost.

Nové řešení:

Asfaltové plochy se provedou v nutném rozsahu, tak aby komunikace byla dána do původního stavu.

Zdůvodnění změny:

Ve skutečnosti je rozsah nutného obnovení asfaltových ploch vyšší.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv dokumentace skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna má vliv na zvýšení ceny díla.

Změnový list č. 002
"Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny"

Přílohy: Ocenění ke změně č. 2

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

S ohledem na velice špatný stav asfaltových povrchů před školní jídelnou byl živičný koberec položen ve větším rozsahu než předpokládala PD.

Datum:

Podpis:

