

Změnový list č. 001
"Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny"

Datum vydání požadavku: 07.09.2022

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary	Projektant: BPO s.r.o. Lidická 1239 363 17, Ostrov	Technický dozor investora: Mgr. Jiří Frůhauf U Ovčárny 366/8, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
--	--	---

Název části stavby dotčené změnou:

ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny – odpočty stavby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- 1 – nově řešeno: odvětrání kanalizace.
- 2 – dilatace v betonové podlaze pomocí lišt.
- 3 – dlažba obnovena v celém rozsahu a vyměněna za novou.
- 4 – demontáž čtecího zařízení provede zhotovitel.

Nové řešení:

- 1 – neprovede se dodatečné odvětrání nad střechu.
- 2 – neprovede se dilatace pomocí lišty.
- 3 – nebude vyměněna komplet celá plocha.
- 4 – zhotovitel neprovede demontáž čtecího zařízení.

Zdůvodnění změny:

- 1 – stávající kanalizace je dostatečně odvětraná a není důvod doplňovat hlavici nad střechu.
- 2 – dilatace se přizpůsobí do zavhlého betonu bez použití lišty.
- 3 – původní dlažba zachována, doplněny pouze 2 m².
- 4 – provedl si sám provozovatel ŠJ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zakresleno v rámci dokumentace skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:


Bez vlivu na termín a s kladným vztahem na kvalitu. Změna má vliv na snížení ceny díla.

Změnový list č. 001
"Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – rekonstrukce jídelny a varny"

Přílohy: Ocenění ke změně č. 1

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska: podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Zhotovitel nerealizoval některé práce dle schválené PD. Došlo k úspoře finančních prostředků

Datum:

Podpis:

