

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 02
Projekt: **Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací**

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 05.10.2022

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 – Komunikace
ZBV 02 – Změna konstrukce vozovky

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Položky rozpočtu

ČP 19 Frézování betonového krytu tl. 100 mm

ČP 65 Podklad z betonového recyklátu tl. 80 mm

Nové řešení:

Rozebrání žulových kostek.

Očištění žulových kostek od hrubých nečistot.

Vytrhání stojatých žulových obrubníků pod stávající komunikací.

Zdůvodnění změny:

Po provedení kopaných sond bylo zjištěno, že stávající konstrukce neodpovídá návrhovému řešení v ZD. Stávající konstrukce vozovky je složena z asfaltových vrstev a ze žulových kostek. V konstrukci se nenachází dle předpokladů ZD a dřívějších průzkumů betonová deska, která měla být po předrcení využita jako podkladní vrstva komunikace položka číslo 65.

Žulové kostky budou odstraněny, očištěny od hrubých nečistot a odvezeny na deponii objednatele.

Jedná se o změnu na základě skutečností zjištěných při realizaci stavby po odkrytí stávajících konstrukcí.

Změna je evidována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci. Změna bude zachycena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna může mít vliv na termín realizace díla ve vztahu k dalším případným změnám ve smyslu čl. 3.4. SOD. Zdržení v provádění prací při 1. etapě je 10 dnů a při 2. etapě 10 dnů.

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.

Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k snížení ceny díla o 443 614,06 Kč bez DPH.

Hodnota víceprací je 864 426,02 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací je 1 308 040,08 Kč bez DPH.

Přílohy: **Ocenění ke změně č. ZBV 02**

Požadavek zhotovitele na změnu č. ZBV 02

Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:
STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdačko

Datum: 29.11.2022

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
GEOprojektKV s.r.o., Petr Švorba

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 101 - INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum: 30.11.2022

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:
SO 201 - Ing. Martin Šafařík

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:
Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum: 30.11.2022

Podpis: