

Karlovy Vary, Festivalový most M17 - Rekonstrukce

**PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ (ZL) přikládaných k dodatku č.1 SoD a ROZBOR CENY za provedení díla**

Ceny v Kč bez DPH

**PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ (ZL)**

Číslo ZL	Popis změny	Vícepráce	Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu	Součet víceprací a neprovedených prací	Hodnota změny	Poznámka
1	Změna provedení provizorního mostu	0,00	-835 421,75	-835 421,75	835 421,75	
2	Zrušení teplovodního kanálu (bourání kolektoru)	231 429,87	0,00	231 429,87	231 429,87	
3	Založení mostu + prodloužení NK	3 659 909,04	-2 400 390,65	1 259 518,39	6 060 299,69	
4	Přechodové oblasti, dokončovací práce	967 239,55	-1 736 960,71	-769 721,16	2 704 200,26	
5	Změna ochrana izolace	144 722,73	-232 280,85	-87 558,12	377 003,58	
6	Zvětšení vodovodních šachet	213 716,97	-27 206,00	186 510,97	240 922,97	
<b>SOUČTY</b>		<b>5 217 018,16</b>	<b>-5 232 259,96</b>	<b>-15 241,80</b>	<b>10 449 278,12</b>	

**ROZBOR CENY za provedení díla (v Kč bez DPH)**

Cena podle SOD	25 989 787,12
Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu (méněpráce)	-5 232 259,96
Vícepráce dle změnových listů	5 217 018,16
<b>SOUČET, tj. cena za provedení díla bez DPH podle dodatku č.1 SoD</b>	<b>25 974 545,32</b>

Kč bez DPH