

# **ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY - PŘEHLEDNÁ TABULKA**

Zakázka			Karlovy Vary, Festivalový most M17 - Rekonstrukce						
ZL č. Dod. č.	Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Hodnota změny max. 50 % odst. 5. a 6.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max. 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku v CZK bez DPH (cena dle SoD)			25 989 787,12 Kč						
	Změna závazku odst. 4	4			3 539 622,01 Kč	13,62%		-1 605 142,91 Kč	
ZL01	Provizorní přemostění řeky Teplé		0,00 Kč	-835 421,75 Kč	835 421,75 Kč	3,21%		-835 421,75 Kč	
ZL04	Přechodové oblasti, dokončovací práce		967 239,55 Kč	-1 736 960,71 Kč	2 704 200,26 Kč	10,40%		-769 721,16 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
					0,00 Kč	0,00%		0,00 Kč	
	Změna závazku odst. 5	5			240 922,97 Kč		0,93%	186 510,97 Kč	0,72%
ZL06	Zvětšení armaturních komor		213 716,97 Kč	-27 206,00 Kč	240 922,97 Kč		0,93%	186 510,97 Kč	0,72%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 6	6			6 291 729,56 Kč		24,21%	1 490 948,26 Kč	5,74%
ZL02	Zrušení teplovodního kanálu (bourání kolektoru)		231 429,87 Kč		231 429,87 Kč		0,89%	231 429,87 Kč	0,89%
ZL03	Změna založení mostu, prodloužení nosné konstrukce		3 659 909,04 Kč	-2 400 390,65 Kč	6 060 299,69 Kč		23,32%	1 259 518,39 Kč	4,85%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč		0,00%	0,00 Kč	0,00%
	Změna závazku odst. 5 a 6	5 a 6						1 677 459,23 Kč	6,45%
	Změna závazku odst. 7	7			377 003,58 Kč			-87 558,12 Kč	
ZL05	Změna ochrany izolace		144 722,73 Kč	-232 280,85 Kč	377 003,58 Kč	1,45%	1,45%	-87 558,12 Kč	-0,34%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
					0,00 Kč	0,00%	0,00%	0,00 Kč	0,00%
Nová hodnota závazku v CZK bez DPH			25 974 545,32 Kč					-15 241,80 Kč	