

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

---

**D O D A T E K č. 2**  
Smlouvy o dílo  
č. objednatele:2013-00101/ORI

ze dne 1.11.2013

---

KARLOVY VARY 2014



Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení č.ú.: Komerční banka, a.s. Praha č.ú.0141360165/0100 vedený u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1561

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 2013-00101/ORI**

**ze dne 1.11.2013**



**A.**

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary, Stará Role – park, ul. Karlovarská*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.2.

**Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXII. odstavce 22.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 1.listopadu 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.4.2014 dohodly, že původní znění odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním :**

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla; ve výši **5.322.590,14 Kč (slovy: pět milionů třístadvacetdvatisíc pětsetdevadesát korun českých, 14 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 4.398.834,83 Kč (slovy: čtyřmilióny třístadevadesát osm tisíc osm set třicet čtyřikorun českých, 83 haléřů) a DPH 923.755,31 Kč (slovy: devět set dvacet třicet tisíc sedm set padesát pět korun českých, 31 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.**

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1.11.2013 zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

1. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což svrzuje svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnový list


Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 22.4.2014

V Karlových Varech, dne 12-05-2014

29-04-2014



Statutární město Karlovy Vary  
jedenáctý Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



EUROVIA CS a.s.  
zastoupená Ing. Josefem Králem  
ředitelem závodu K.Vary  
na základě plné moci

**Požadavek zhotovitele na změnu č.1**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, Karlovarský park “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 100 Komunikace a zpevněné plochy**  
Odpočet položek za poplatky za skládku

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**  
Součástí plnění zhotovitele byly i poplatky za uložení odpadů na skládce

**Nové řešení:**  
Poplatky za uložení odpadu na skládce budou odečteny z plnění zhotovitele.

**Zdůvodnění změny:**  
Zhotovitel nedoložil vážní listky.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**  
žádná

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**  
Dojde k úspoře ceny díla.

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:  
Podpis:

  
EUROVIA CS, s.r.o.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
Závod Karlovy Vary  
Kontaktní místo: 361 02 Karlovy Vary

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):** Projektant souhlasí bez připomínek

Datum:  
Podpis:



**Vyjádření objednatele:** Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:  
Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(19)



**Objekt: SO 100 - Komunikace a zpev.plochy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	za období		duben 2014		čerpáno		zbývá čerpat		
							Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového strojateho s boční operou do lože z betonu prostého	m	166,000	159,75	26 518,50			166,000	26 518,50				
32	K	916231213	Osazení chodňkového obrubníku betonového strojateho s boční operou do lože z betonu prostého	m	764,000	159,17	121 605,88	120,000	19 100,40	764,000	121 605,88				
33	K	919731112	řezání stávajícího živícího krytu tl do 100 mm	m	35,000	52,79	1 847,65			35,000	1 847,65				
<b>D8 - 046: Zemní práce pro montážní práce</b>							<b>789,55</b>		<b>473,73</b>		<b>789,55</b>				<b>0,00</b>
34	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	5,000	157,91	789,55	3,000	473,73	5,000	789,55				
<b>D9 - 091: Bourání konstrukci - demolice</b>							<b>135 033,42</b>		<b>1 536,00</b>		<b>112 199,25</b>		<b>22 834,17</b>		
35	K	113106123	Rozsebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m <sup>2</sup>	33,000	16,49	544,17			33,000	544,17				
36	K	113107182	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živících tl 100 mm	m <sup>2</sup>	243,000	33,62	8 169,66			243,000	8 169,66				
37	K	113107222	Odstavení podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kamenná drceného tl 200 mm	m <sup>2</sup>	734,000	12,80	9 395,20	120,000	1 536,00	734,000	9 395,20				
38	K	113154113	Frézování živícího krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	8,500	497,19	4 226,12			8,500	4 226,12				
39	K	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	140,000	20,50	2 870,00			140,000	2 870,00				
40	K	113204111	Vytřetí obrub záhonových	m	460,000	14,57	6 702,20			460,000	6 702,20				
41	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	45,071	129,81	5 850,67			22,220	2 884,38	22,851	2 966,29		
42	K	979099155	- Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovně)	t	172,490	112,07	19 330,95			11,860	1 329,15	160,630	18 001,80		
43	K	997211521	Vodorovná doprava vyzbovaných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	264,841	203,60	53 921,63			264,841	53 921,63				
44	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě vyzbovaných hmot	t	5 296,820	3,46	18 327,00			5 296,820	18 327,00				
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	47,280	120,47	5 695,82			31,790	3 829,74	15,490	1 866,08		
<b>D10 - 099: Přesun hmot HSV</b>							<b>4 820,91</b>		<b>10,88</b>		<b>4 820,91</b>		<b>0,00</b>		
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícím	t	1 126,380	4,28	4 820,91	2,542	10,88	1 126,380	4 820,91				
<b>D11 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>18 800,00</b>		<b>16 812,00</b>		<b>18 800,00</b>		<b>0,00</b>		
47	K	07	Zařízení staveniště, včetně POV a dopravní inž. opatření	soub	1,000	1 800,00	1 800,00	0,340	612,00	1,000	1 800,00				
48	K	11	Vyčištění stávek a stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	0,500	800,00	1,000	1 600,00				
49	K	12	Zaměření skutečného provedení stavby a vytvoření geometr. plánu	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	1,000	1 400,00	1,000	1 400,00				
50	K	13	Kompletace- zajištění dokumentace skutečného provedení, předání do digitální mapy města a pod.	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00	1,000	14 000,00				

Za dodavatele: Petr Bláha  
Datum: 18. duben 2014

Za objednatele: Ing. Jitka Sakatová  
Datum: 18. duben 2014

Statutární město  
KARLOV VARY  
(15)



## Usnesení č. RM/706/4/14 z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.04.2014

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli - Karlovarský park“, na základě kterého se dle Změny č.1 snižuje cena díla o částku 22.834,17 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.398.834,83 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic