

04

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

(první účastník Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY – Froněk)

**Froněk, spol. s r.o.**

(druhý účastník Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY – Froněk)

**DODATEK č. 2**

---

**SMLOUVY O DÍLO č. zhotovitele: 12 099 51  
č. objednatele: 2012-00084/ORI**

**ze dne 12.11.2012**

---

**KARLOVY VARY 2013**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka  
K.Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a  
investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Bude upřesněno samostatným zápisem do zahájení stavby.

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.** - první účastník Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY –  
Froněk

Se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČ:104 42 481

DIČ: CZ10442481

**Froněk, spol. s r.o.** - druhý účastník Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY – Froněk

Se sídlem Zátíší 2488, Rakovník, 269 01

IČ:475 34 630

DIČ:CZ 47534630

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda – jednatel EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jan Egermayer- jednatel EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
na základě plné moci ze dne 20.09.2012

bankovní spojení: č.ú.: 545 481/0100 vedený u Komerční banky

jednající ve věcech technických: Ing. Kamil Hrbek – stavbyvedoucí, tel: 608 772 556

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů,  
dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. zhotovitele: 12 099 51**  
**č. objednatele: 2012-00084/ORI**  
ze dne 12.11.2012

**A.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené dne 12.11.2012 se dohodly tak, že původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým následovně:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 19.6.2013.

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy.

**B.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené dne 12.11.2012 se dohodly tak, že původní znění čl. XII. Předání a převzetí díla, odst. 12.1. se ruší a nahrazuje novým následovně:**

12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do nejpozději do 19.6.2013. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

**C.**

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2012 zůstávají beze změny.**

**D.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.



Příloha č.1 : kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínu na dokončení stavby ze dne 7.5.2013

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 28.5.2013

V Karlových Varech, dne 29.5.2013

V Lounech, dne 29.5.2013



**Statutární město Karlovy Vary**  
jednající Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 094  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
zapsáno u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1945

**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**  
**Froněk, spol. s r.o.**

Ing. Jiří Benda a Ing. Jan Eggermayer  
jednající na základě plné moci jménem  
Sdružení Karlovy Vary-EKOSTAVBY-Froněk



**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 094  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
zapsáno u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1945



49106/13

EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573  
440 01 Louny

② MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		C.dop.:
č.j.: 640/021/13		
Doručeno osobně		
Došlo: 20-05-2013		Zprac: Koc
Počet listů:	Počet příloh: 1/2	
Spis. znak: 234	Skart. znak:	Skart. lhůta: 1/10

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
Karlovy Vary  
361 20

DOŠLO DNE:  
17-05-2013

Váš dopis zn./ze dne

naše zn.

vyřizuje/tel.  
Ing. Lucie Havelková  
Tel: 415 65 84 82-3

Louny dne: 7.5.2013

### Věc: KARLOVY VARY – Oprava ulic Na Vyhliďce a Libušina - Žádost o prodloužení termínu

Vážení,

žádáme Vás o prodloužení termínu na dokončení stavby „Karlovy Vary – Oprava ulic Na Vyhliďce a Libušina“.

O prodloužení Vás žádáme z důvodu zastavení prací v plném rozsahu z důvodu nevhodných klimatických podmínek (mráz a sníh). Stavba byla přerušena v termínu od 13.3. do 2.4.2013, tj. celkem 19 kalendářních dnů.

Tím to Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby o dobu zastavení prací v plném rozsahu (19 kalendářních dnů) tj. do 19.6.2013.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsaná u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jiří Benda  
jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.  
Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Tel: 415 654 094, Fax: 415 654 604  
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz  
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481  
Zapsaná u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

Ing. Jan Eggermayer  
jednatel





## Usnesení č. RM/976/5/13 z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 28.05.2013

### Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina“

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.11.2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Sdružením Karlovy Vary - EKOSTAVBY - Froněk, vedoucí účastník sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481, Louny, další účastník sdružení Froněk, spol. s r.o., IČ: 47534630, Rakovník, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - Oprava ulic Na Vyhlídce a Libušina", na základě kterého se z důvodu přerušení provádění stavby (nevhodné klimatické podmínky) v termínu od 13.3.2013 do 2.4.2013 (19 kalendářních dnů), prodlužuje termín dokončení díla do 19.6.2013 (lhůta vlastní výstavby v délce 3 měsíců se nemění), v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

