



DODATEK Č. 3 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 002 54 657
DIČ: CZ 00254657
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „**kupující**“)

a

VISITECH a.s.

sídlo: Košanova 655/59, 612 00 Brno – Královo Pole
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6323
IČO: 255 43 415
DIČ: CZ 25543415
bank. spojení: č. ú.:
zastoupená ve věcech smluvních: Pavel Kocour, předseda představenstva
zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavel Meletzký, MBA

(dále jen „**prodávající**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“ nebo „**smluvní strana**“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 2018 – 00041/ORI ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

I.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- 1) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 2) po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
- 3) V důsledku všech uvedených změn došlo ke snížení celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy;

se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:



AD 1)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Základní Škola Konečná

- **Název položky:** Skříň otevřená s policemi 90x90x43

Odůvodnění odpočtu: při výrobě této skříňky došlo omylem k osazení korpusu dvířkami a uživateli to takto vyrobené vyhovovalo.

- **Název položky:** Skříň s dvířky a policemi 90x90x43

Odůvodnění přípočtu: byla vyrobena skříňka s dvířky, dodavatel nábytku nepožaduje navýšení ceny za dvířka, došlo k tomu vlastní chybou ve výrobě

ZŠ Truhlářská

- **Název položky:** skříň s horním prosklením

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

- **Název položky:** skříň částečně uzavřená

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

- **Název položky:** skříň policová uzavřená

– **Odůvodnění odpočtu:** vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tyto 3 ks skříní nikde umístit.

ZŠ Libušina

- **Název položky:** Plátno

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo uvedeno plátno o rozměrech 152x203cm, které je pro projekci nedostačující. Zvoleno bylo plátno s rozměry 300x208cm

ZŠ Poštovní

- **Název položky:** konzola pro dataprojektor

Odůvodnění odpočtu: řešení interaktivity na škole v učebně informatiky I. Je řešeno konzolí na pojezdu interaktivního setu. Samostatná konzole není vyžadována.

Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku



Název Školy	učebna	Položka	Počet ks	Jednotková cena	Odpočet	Přípočet	Změna Závazku
ZŠ Konečná	kabinet Fyziky	skříň otevřená s policemi	2	11 600 Kč	-23 200 Kč		23 200 Kč
ZŠ Konečná	kabinet Fyziky	Skříň s dveřmi a policemi	2	11 600 Kč		23 200 Kč	23 200 Kč
ZŠ Truhlářská	přírodopis	skříň s horním prosklením	1	12 500 Kč	-12 500 Kč		12 500 Kč
ZŠ Truhlářská	přírodopis	skříň částečně uzavřená	1	9 999 Kč	-9 999 Kč		9 999 Kč
ZŠ Truhlářská	přírodopis	skříň policová uzavřená	3	10 995 Kč	-32 985 Kč		32 985 Kč
ZŠ Libušina	Informatika	Plátno 152x203	1	10 000 Kč	-10 000 Kč		10 000 Kč
ZŠ Libušina	Informatika	Plátno 300x208	1	10 000 Kč		10 000 Kč	10 000 Kč
ZŠ Poštovní	informatiky I.	konzola pro dataprojektor	1	5 000 Kč	-5 000 Kč		5 000 Kč
					-93.684,- Kč	33.200,- Kč	126.884,- Kč

AD 2)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Základní Škola Konečná

– **Název položky:** Mycí stůl

Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě, kde stavebně nešly dořešit odpady. Ve stavební části byly naprojektovány a realizovány instalace 2 ks umyvadel a ty v době podpisu smlouvy na interiéru byly již instalovány na učebně. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.

– **Název položky:** Skříň přídatného stolu-ohřívač vody

Odůvodnění odpočtu: u položky přídatného stolu bylo ve specifikaci uvedeno osazení průtokového ohřívače, ale jelikož do této skříňky nebyly připraveny média (voda a odpad) a navíc nabylo ve specifikaci uvedeno umyvadlo, popř. výlevka s baterií, tak na základě výše uvedených skutečností se průtokový ohřívač nedodal.

ZŠ Truhlářská

– **Název položky:** židle žakovská

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci byla navržena stolová sestava s místy pro 30 žáků, ale bylo specifikováno jen 24 židlí. Z těchto důvodů bylo dodáno 6 žakovských židlí do celkového počtu 30 ks.

– **Název položky:** žakovský stůl

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo požadováno 30 žakovských židlí a 10 dvojmístných žakovských stolů. Z důvodu požadované kapacity učebny na 30 žakovských míst bylo dodáno dalších 5 ks žakovských stolů na požadovanou kapacitu.



ZŠ Krušnohorská

- **Název položky:** mycí stůl

Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě, kde stavebně nešly dořešit odpady. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.

- **Název položky:** žákovský stůl dvoumístný

Odůvodnění odpočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné zrušit výrobu 3 ks dvoumístných žákovských stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.

- **Název položky:** žákovský stůl třímístný

Odůvodnění přípočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné vyrobit a dodat 2 ks třímístných žákovských stolů namísto výroby 3 ks dvoumístných stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.

ZŠ J. A. Komenského

- **Název položky:** stůl kantora-rohový prvek

Odůvodnění odpočtu: tento nábytkový díl vzhledem k rozmístění ostatního nábytku v prostoru kantora se na přání uživatele nedodával-nebyla by zajištěna průchodnost u digestoře, která slouží k demonstraci pokusů pro žáky

- **Název položky:** digestoř: ventilátor RK 200

Odůvodnění odpočtu: původní digestoř ve výklenku měla ventilátor na střeše školy. Chybou projektu se tato vzduchotechnika nepromítla do nové specifikace a byl požadován ventilátor přímo na digestoři. Z hygienických, bezpečnostních a hlukových důvodů se ventilátor umístil na původní vzduchotechnické potrubí a instalace digestoře s odtahem do venkovních prostor splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost a užitnost.

- **Název položky:** digestoř: filtrační box

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k odtahu mimo učebnu, nebylo nutné na digestoř instalovat filtrační jednotku na čištění odsávaného vzduchu.

- **Název položky:** vestavná myčka

Odůvodnění odpočtu: v nábytkové sestavě v zadním levém rohu učebny nebylo možné stavebně zajistit vodu a odpad pro osazení myčky, tak na žádost uživatele nebyla myčka dodána.

- **Název položky:** digestoř: stojánkový ventil plynu

Odůvodnění odpočtu: na učebně nebyl požadován rozvod zemního plynu a z těchto důvodů nebyl do digestoře dodán stojánkový ventil.



– **Název položky:** digestoř: elektrorozvaděč - podružný

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k nové elektroinstalaci a novému rozvaděči na učebně chemie byly již ve stavební části v rozvaděči osazeny jističe pro digestoř a z toho důvodu již nebyl elektrorozvaděč osazen na digestoři.

Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku

Název Školy	učebna	Položka	Počet ks	Jednotková cena	Odpočet	Přípočet	Změna Závazku
ZŠ Konečná	přírodopis	Mycí Stůl	1	59 975 Kč	-59 975 Kč		59 975 Kč
ZŠ Konečná	přírodopis	skříň přídatného stolu-ohříváče vody	1	3 645 Kč	-3 645 Kč		3 645 Kč
ZŠ Truhlářská	cizích jazyků	židle žákovská	6	2 800 Kč		16 800 Kč	16 800 Kč
ZŠ Truhlářská	přírodopis	žákovský stůl	5	18 750 Kč		93 750 Kč	93 750 Kč
ZŠ Krušnohorská	přírodopis	mycí stůl	1	59 900 Kč	-59 900 Kč		59 900 Kč
ZŠ Krušnohorská	přírodopis	žákovský stůl dvoumístný	3	15 000 Kč	-45 000 Kč		45 000 Kč
ZŠ Krušnohorská	přírodopis	žákovský stůl třímístný	2	22 500 Kč		45 000 Kč	45 000 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	stůl kantora-rohový prvek	1	2 370 Kč	-2 370 Kč		2 370 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	digestoř: ventilátor RK 200	1	6 570 Kč	-6 570 Kč		6 570 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	digestoř: filtrační box	1	3 785 Kč	-3 785 Kč		3 785 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	digestoř: vestavná myčka	1	14 999 Kč	-14 999 Kč		14 999 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	digestoř: stojánkový ventil plynu	1	1 420 Kč	-1 420 Kč		1 420 Kč
ZŠ J.A.Komenského	chemie a fyziky	digestoř: elektrorozvaděč-podružný	1	1 844 Kč	-1 844 Kč		1 844 Kč
					-199.508,- Kč	155.550,- Kč	355.058,- Kč

AD 3)

Smluvní strany se v souladu s výše provedenými změnami dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

Ustanovení Smlouvy, článek 3. odst. 3.1, jenž zní:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

- Kupní cena bez DPH 8.771.313,- Kč
- DPH 21 % 1.841.976,- Kč
- Kupní cena celkem včetně DPH 10.613.289,- Kč^m

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:



- <i>Kupní cena bez DPH</i>	<i>8.666.871,- Kč</i>
- <i>DPH 21 %</i>	<i>1.820.042,91 Kč</i>
- <i>Kupní cena celkem včetně DPH</i>	<i>10.486.913,90 Kč"</i>

II.

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí kupující, při plné součinnosti ze strany prodávajícího.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 2.5. Podpisem tohoto dodatku prodávající jako subjekt údajů potvrzuje, že kupující jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Proávající podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný prodávající jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu, kupující nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Kupující tak bude zpracovávat pouze osobní údaje pro účely, ke kterým podle zákona souhlas nepotřebuje.
- 2.6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.7. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Usnesení Rady města ze dne 11.7.2019

V Karlových Varech dne 18.7.2019

V Brně dne 16.7.2019

Za kupujícího

Za prodávajícího

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA,
primátorka města

Pavel Kocour,
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**