

**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská,
Hynaisova a náměstí Svobody**

**DODATEK č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
číslo objednatele 2019-00009/ORI
číslo zhotovitele S21-19-1133**

ze dne 6.2.2019

Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor investora: DSengineering PLUS, a.s., IČO: 27955834, K Hájm 10, 155 00 Praha 5

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
DIČ: CZ28420403
bankovní spojení: č. ú.:
zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zastoupena ve věcech technických: Janem Benkou, příprava DaIS, tel.: 725 052 003
Michaelem Kostrounem, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 012

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI a číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody**“; a
- (B) při provádění díla došlo k nálezu historické dlažby, přičemž dle požadavku NPÚ Locket dojde k jejich zpětnému využití na stavbě, se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy v souladu s vydaným Vyjádřením NPÚ Locket (NPÚ-342/651/2015) ze dne 13.2.2015, což bude mít za následek prodloužení doby realizace díla v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a zároveň se smluvní strany dohodly na způsobu rekonstrukce 6. etapy – ulice Moravská, která bude provedena formou částečného uzavření komunikace, a bude probíhat po jednotlivých dílčích úsecích (úsek bude realizován po podélných částech – parkoviště – chodník), a to v souladu s čl. 4.7. zásad organizace výstavby v etapě 6 a v souladu s čl. 3.5. Smlouvy a sdělení zhotovitele ze dne 27.9.2019 (km 0.460 – 0,370 varianta 3; a

- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne 31.10.2019 uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 2

S M L O U V Y O D Í L O číslo objednatele 2019-00009/ORI číslo zhotovitele S21-19-1133 ze dne 6.2.2019 (dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

- 1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:
- a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody**“ se zavázal v čl. III. odst. 3.1., řádně provést dílo a protokolárně ho předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 31.10.2019.
 - b) Zhotovitel písemně požádal dne 10.10.2019 o prodloužení termínu dokončení díla do 25.4.2020, a to z důvodu nálezu historické dlažby a v souladu s Vyjádřením NPÚ Loket (NPÚ-342/651/2015) ze dne 13.2.2015, což bude mít následek v podobě prodloužení doby realizace díla v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.7. Smlouvy).
 - c) Objednatel písemně požádal dne 1.10.2019 o provedení rekonstrukce etapy 6. formou částečné uzavírky komunikace, což bylo učiněno v souladu s čl. 4.7. zásad organizace výstavby v etapě 6.

II.

- 2.1 Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy, v souladu s čl. 3.5.; 3.6.; 3.7. Smlouvy, a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku III odst. 3.1 Smlouvy ze dne 6.2.2019, které zní:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 31.10.2019. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 4.3.2019 do 31.10.2019.**
Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:
- a) předání staveniště: nejpozději do: 4.3.2019
 - b) zahájení stavebních prací: 4.3.2019
 - c) dokončení stavebních prací: do 30.10.2019
 - d) předání a převzetí stavby: do 31.10.2019
 - e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla

se ruší a jeho nové znění je následující:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě **nejpozději do 31.10.2019 etapy 2-4. Lhůta realizace veřejné zakázky – část etapy 1 a celé etapy 5 a 6 je od 4.3.2019 do 25.4.2020.**
Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:

- a) předání staveniště: nejpozději do: 4.3.2019
- b) zahájení stavebních prací: 4.3.2019
- c) dokončení stavebních prací: do 25.4.2020
- d) předání a převzetí stavby: do 25.4.2020
- e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje provést rekonstrukci 6. etapy formou částečného uzavření komunikace, a to po jednotlivých dílčích úsecích, které budou zhotovitelem navrženy a objednatelem písemně schváleny v souladu s čl. 3.5. Smlouvy.

III.

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

IV.

- 4.1** Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.3** Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ.
- 4.4** Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
- 4.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 2 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 4.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 31.10.2019
č. 2: Vyjádření NPÚ Locket (NPÚ- 342/651/2015) ze dne 13.2.2015
č. 3: Pokyn objednatele ze dne 1.10.2019

- 4.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 18.11.2019

Praze, dne 18.11.2019

Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

ALGON, a.s.
Petr Študlar
předseda představenstva